

*Status per november 2018*

# *Prosjektoversikt*

## Innhald

1	Prosjekt i Kvam herad.....	3
2	Innhald og rammer.....	4
2.1	Nye driftsprosjekt.....	4
2.1.1	Om nye driftsprosjekt.....	4
2.2	Vedtekne driftsprosjekt.....	4
2.2.1	Om tidlegare vedtekne driftsprosjekt.....	4
2.3	Nye investeringsprosjekt.....	6
2.3.1	Om nye investeringsprosjekt.....	6
2.4	Vedtekne investeringsprosjekt.....	8
2.4.1	Om aktive investeringsprosjekt.....	9
2.5	Skule- og barnehageprosjekt.....	12
2.6	Aktive VA – prosjekt.....	13
2.6.1	Om VA-investeringsprosjekt.....	13
3	Prosjekt som vert avslutta i 2018 og prosjekt avslutta i 2017 med føringar i 2018.....	16
3.1	Budsjettrammer.....	16
3.2	Avslutta prosjekt.....	16
4	Finansiering av prosjekta.....	21
4.1	Vedtekne driftsprosjekt – finansiering.....	21
4.2	Nye investeringsprosjekt - finansiering.....	22
4.3	Vedtekne investeringsprosjekt - finansiering.....	23
4.4	Aktive VA – prosjekt - finansiering.....	26
4.5	Avslutta prosjekt i 2018 - finansiering.....	27

## 1 Prosjekt i Kvam herad

Oversikt og innhald i totalrammene til prosjekta er trekt ut av rekneskapsrapportar og budsjett/økonomiplan og vert i staden presentert i denne eigne oversikten. Prosjekta strekkjer seg gjerne over fleire år og omfattar tidlegare budsjett-/rekneskapsår, medan budsjetttrammene vert tildelt årleg.

Fokuset til prosjektleiarane er fyrst og fremst å halda dei totale prosjektrammene, ikkje kva år fakturaene kjem i. Det er difor ei ekstra utfordring å treffa med rammefordelinga per budsjettår, særleg rundt nyttår. Kvam herad nyttar gjerne ein 3. tertialrapport i tillegg til 1. og 2. tertialrapport, for å justera prosjektrammene mellom år.

Kvam herad har mange investeringsprosjekt og få driftsprosjekt. Investeringsprosjekta er i hovudsak lånefinansiert, medan driftsprosjekta ikkje kan vera lånefinansiert, og må finansierast med driftsfond eller driftsinntekter. Tidlegare vedtekne prosjekt er delt opp i 4 grupper; driftsprosjekt, investeringsprosjekt, skule- og barnehageprosjekt og VA-prosjekt. I tillegg kjem framlegg til nye prosjekt og dei prosjekta som skal avsluttast i inneverande år.

### Potensielle prosjekt:

Det er nokre prosjekt som vart meldt inn i 2018, men som ennå ikkje er komne langt nok i prosessen til at dei er teke med i budsjett/økonomiplan, eller som ikkje er prioritert i økonomiplanen. Dette gjeld m.a.:

- Utsifting PLO-utstyr
- Utviding/ombygging av barneskulen i Øystese
- Utviding av kapasitet innan Helse og omsorg
- Nye digitaliseringsprosjekt
- Vasstankvogn til KVBR
- VA-pumpestasjon og sjøvassleidning frå Evjo i Øystese til reinseanlegget på Notaneset

Det er på gang ei rekkje utgreiingar for å kartleggja tilstand på ulike kommunale eigedomar for å få ein totaloversikt på kva som må gjerast i åra framover. Når desse er klare, må ein gå gjennom alle prosjekta igjen, og laga ei nøysam prioritering. I tillegg til utfordringar med finansiering av prosjekta, krev dei og administrasjon. Erfaringar viser at kommunen ikkje klarar å gjennomføra mange av prosjekta innan tiltenkt tid.

### Årlege prosjekt:

Kommunen har nokre typar prosjekt som er lagt inn med prosjektrammer kvart år:

- a. Oppgradering av bygg – Kommunen har ei stor bygningsmasse. Vedlikehaldet er omfattande og etterslepet så stort at ein del bygg treng oppgradering. Det er difor lagt opp til ei årleg investeringsramma.
- b. Asfaltering – På same måte som for bygg, har kommunen mange meter veg med stort vedlikehaldsetterslep. Det er lagt opp til reasfaltering-prosjekt i planperioden.
- c. IT-investeringar – IT er eit av dei viktigaste administrative verktøya, og treng kontinuerleg utskifting og vidare satsing for å oppnå gode resultat og utvikling.
- d. Fornyng teknisk utstyr – Innimellom oppstår det uventa behov for nytt teknisk utstyr, men rådmannen ynskjer ein plan for årleg utskifting av teknisk utstyr. På grunn av nokre år med investeringsstopp er det eit etterslep på området.
- e. Rassikringstiltak - for førebyggjing og tiltak for å redusera faren for skade på kommunale vegar og eigedomar ved ekstremvær.

## 2 Innhald og rammer

I tabellane under viser forbruket per november 2018, budsjettet t.o.m. 2018 og resterande rammer i økonomiplanen 2019-2022, samt rest i rammene per november 2018 mot budsjett-rammer per 2018 og til slutt mot budsjett-rammer per 2022.

Når det gjeld finansieringa, vil det vera avvik mellom forbruk t.o.m. 18 og rest på totalramme mot utgiftene, då utgiftene vert ført fortløpande medan finansieringa vert gjort i samband med årsavslutninga. Budsjett-rammene skal vera like for utgifter og inntekter.

### 2.1 Nye driftsprosjekt

#### 2.1.1 Om nye driftsprosjekt

Ingen nye driftsprosjekt i budsjettet for 2019 eller økonomiplanen.

### 2.2 Vedtekne driftsprosjekt

Prosjekt		Forbruk t.o.m 18	Bud. t.o.m .18 2018	Rest per 2018	B2019	B2020	B2021	B2022	Sum budsjett-ramme	Rest på total ramme
<b>Driftsprosjekt</b>		<b>1 829</b>	<b>1 519</b>	<b>-310</b>	<b>11 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 215</b>	<b>11 386</b>
P19171	0/1* Hardangertunnelen - frå ide til røyndom	0	0	0	3 625	0	0	0	3 625	3 625
P61145	0/1* Trafikksikringsplan	370	500	130	1 250	0	0	0	1 750	1 380
P70132	1* Reg.plan Tokagjelet-Ungd.heimen	171	137	-34	364	0	0	0	500	329
P70133	1* Reg.plan NAF-Eikedalen	268	212	-56	288	0	0	0	500	232
P71091	1* Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik	952	483	-469	4 945	0	0	0	5 428	4 476
P71170	1*Reguleringsplan Fjerabygde - Rosseland	68	188	120	225	0	0	0	413	345
P71181	1* Revisjon kommuneplan Kvamskogen	0	0	0	625	0	0	0	625	625
P71182	1* Utvikling av Kvamskogen	0	0	0	375	0	0	0	375	375

#### 2.2.1 Om tidlegare vedtekne driftsprosjekt

Aktive driftsprosjekt er tidlegare vedtekne av Kvam heradsstyre. Nokre av prosjekta er forskyvd i tid og/eller har fått endra prosjektrammer i etterkant av det opphavleg vedtaket.

##### **P19171 Hardangertunnelen – frå ide til røyndom**

Prosjektet er både eit drift- og eit investeringsprosjekt. Prosjektet vart oppretta som del av budsjettvedtaket for 2017, under tilleggspunkt 1:

*Kvam heradsstyre gjev rådmannen i oppgåve å etablera prosjektet «Hardangertunnelen – frå ide til røyndom»*

*Målet til prosjektet er i fyrste omgang å løfta fram Hardangertunnelen som prosjekt, og få på plass godkjent reguleringsplan med nødvendig kvalitetssikring.*

*Rådmannen får fullmakt til å nytta seg av nødvendig ekstern fagkompetanse.*

*Rådmannen får i oppgåve å gjera fylgjande:*

- *Samla all relevant informasjon om prosjektet i ein presentasjon som kan nyttast i arbeidet fram mot realisering av tunnelen.*
- *Få prosjektet inn i overordna planar.*
- *Iverksetja regulering og få igangsett og gjennomført kvalitetssikring.*
- *Organisera dette arbeidet opp mot Samnanger, vegeigar og Statens Vegvesen .*
- *Søkja delfinansiering frå vegeigar til planarbeidet.*
- *Finansieringsramme : Inntil 2,5 mill. frå næringsfondet i økonomiplanperioden.*

*Oppretta interesseselskap/ pådrivarverksemd eller jobba vidare i kommunal regi. Om rådmannen kjem fram til at eit selskap er rette grepet må fylgjande på plass :*

- *Invitera Hardangerkommunane, Samnanger, Bergen , samt næringslivet i desse*
- *områda til å delta aktivt, også økonomisk , for å realisera og driva fram prosjektet.*

*Tidsramme for etablering : 2017/2018. Kvam herad løyver inntil kr. 500.000 kroner frå fondet «Investeringsfond Kvam Kraftverk» (fondskonto 25300002) til arbeidet eller start av dette selskapet.*

*Prosjektrammer er tidsforskyvd frå 2018 til 2019.*

#### **P61145 Trafikksikringstiltak – Hst-132/12**

Trafikksikringstiltak ihht HST-132/12. Prosjektet har ein investeringsdel og ein driftsdel. Lånefinansiert med 1 mnok og fondsdisponering på 0,7 mnok.

#### **P70132 Reg.plan Tokalgjelet-Ungdomsheimen**

Gjeld arbeid med ny reguleringsplan på strekkja mellom Tokalgjelet og Ungdomsheimen. Kvam herad har engasjert Multiconsult for å gjera arbeidet som gjeld oppfylging av kommunedelplan for Kvamskogen. Statens vegvesen har overført 0,25 mnok til arbeidet med reguleringsplanen, i tillegg finansiert med 0,25 frå kraftfond. Desse midlane er avsett til fond. Overføringa til fond er ikkje er teke med i denne tabellen, men vil visa i tabellen til Årsmeldinga. Prosjektrammer er overført frå 2018 til 2019.

#### **P70133 Reg.plan NAF-Eikedalen**

Gjeld arbeid med ny reguleringsplan på strekkja mellom NAF og Eikedalen. Kvam herad har engasjert Multiconsult for å gjera arbeidet. Oppfylging av kommunedelplan for Kvamskogen. Statens vegvesen har overført 0,25 mnok til arbeidet med reguleringsplanen, i tillegg finansiert med 0,25 frå kraftfond. Desse midlane er avsett til fond. Overføringa til fond er ikkje er teke med i denne tabellen, men vil visa i tabellen til Årsmeldinga. Deler av prosjektrammer er overført frå 2018 til 2019.

#### **P71091 Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik.**

Tettstad utvikling i Ålvik. Forskyvd midlar frå 2021 til 2019.

Prosjektet skal finansierast med kompensasjonsmidlar.

Deler av kompensasjonsmidlane er mottekne og avsett til fond.

Overføringa til fond er ikkje er teke med i denne tabellen, men vil visa i tabellen til Årsmeldinga.

#### **P71170 Reguleringsplan Fjerabygde - Rosseland**

Reguleringsplan for Fjerabygde, Rosseland v/Steinsdalsfossen. Deler av prosjektrammer er overført frå 2018 til 2019.

#### **P71181 Revisjon kommuneplan Kvamskogen**

Tema for planen er infrastruktur. Finansiert med kraftfond. Prosjektrammer er overført frå 2018 til 2019.

#### **P71182 Utvikling av Kvamskogen**

Utvikling av Kvamskogen som næringsområde, del av tiltak i næringsplan. Finansiert med kraftfond. Prosjektrammer er overført frå 2018 til 2019.

## 2.3 Nye investeringsprosjekt

Prosjekt		Forbruk t.o.m 18	Bud. t.o.m .18	Rest per 2018	B2019	B2020	B2021	B2022	Sum budsjett- ramme	Rest på total ramme
Nye investeringsprosjekt		0	0	0	14 700	1 875	1 875	1 875	20 325	20 325
P61190	0* Fornyning av bilpark, teknisk eining	0	0	0	1 875	0	0	0	1 875	1 875
P61191	0* Ny lastebil til teknisk drift	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500
P61192	0* Ny traktor til teknisk drift	0	0	0	875	0	0	0	875	875
P61194	0* Rassikringstiltak	0	0	0	1 875	1 875	1 875	1 875	7 500	7 500
P61195	0* Trafikksikring for trygge skuleveggar, del II	0	0	0	4 750	0	0	0	4 750	4 750
P61196	0* Trykkaukeasjon Løyning i Øystese	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	1 200
P61197	0* VA-sanering ved rådhuset/Norheimsund skule	0	0	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000
P61198	0* VA-sanering i Skårdalsvegen i Øystese	0	0	0	500	0	0	0	500	500
P61199	0* Oppgradering av kommunale kaiar	0	0	0	625	0	0	0	625	625
P91190	0* Norheimsund skule - uteområde	0	0	0	500	0	0	0	500	500

### 2.3.1 Om nye investeringsprosjekt

#### **P61190 Fornyning av bilpark, teknisk eining**

Bilparken på teknisk drift treng fornying og det er foreslått ei ramme på 1,8 mnok i 2019. Finansierte med lån.

#### **P61191 Ny lastebil til teknisk drift**

Dagens lastebil som vert nytta av teknisk drift er klar for utskifting, og kostnadsramma for ein ny lastebil er 1,5 mnok. Finansierte med sal av lastebil, 0,3 mnok, og bruk av lån.

#### **P61192 Ny traktor til teknisk drift**

Traktoren på teknisk drift er klar for utskifting, og kostnadsramma for ein ny traktor er 0,8 mnok. Finansierte med innbyte i traktor, 0,15 mnok, og bruk av lån.

#### **P61194 Rassikringstiltak**

Ei vidareføring av tidlegare prosjekt P61155 Rassikring – murar og fjell. Det er lagt inn 1,8 mnok årleg i økonomiplanen. Finansierte med lån.

#### **P61195 Trafikksikring for trygge skuleveggar, del II**

Trafikksikrings-prosjekt (TS) for å lage fortau og gangsti komplett frå kryss Fitjadalen til skulen. Dette prosjektet utgjer strekket frå kryss Gartveit til Råkabrekko. Tidlegare er strekket frå kryss Gartveit til kryss Fitjadalen utført. Prosjektet vert gjennomført samtidig, og i lag med, P61179 Sanering røyr Fitjadalen. Finansierte med midlar frå fylket.

#### **P61196 Trykkaukeasjon Løyning i Øystese**

Det er behov for ein ny trykkaukeasjon som forsyner bl.a. Kyrhagen. Eksisterande er av eldre/dårleg kvalitet og ein har ikkje overvaking av denne. Budsjettmidlane på 1,2 mnok må nyttast til graving, ny sump/pumpeasjon, og styring av denne. Finansierte med bruk av lån.

#### **P61197 VA-sanering ved rådhuset/Norheimsund skule**

Det var oppdaga ein stor vasslekkasje då ein bygde KFL bygget og ein ynskjer difor å sanere i gata/kryss frå inngang til rådhuset. Finansierte med lån.

**P61198 VA-sanering i Skårdalsvegen i Øystese**

Arbeid som heng saman med prosjekt P61195 Trafikksikring for trygge skuleveggar, del II. Arbeidet skal skje i Skårdalsvegen, frå krysset mot Fitjadalen/Kyrhagen og 100 meter opp mot dei fyrste husa, slik at ein får med seg avløpet frå desse. Finansiert med lån.

**P61199 Oppgradering av kommunale kaiar**

Fleire kommunale kaiar er delvis øydelagde og kan ikkje nyttast for tunge laster. Det er behov for ei kartlegging og utbetring av desse. Finansiert med bruk av lån.

**P91190 Norheimsund skule - uteområde**

Ferdigstilling av uteområdet ved Norheimsund skule. Finansiert med bruk av lån.

## 2.4 Vedtekne investeringsprosjekt

Prosjekt	2018		2018		Endring 2019-2018	2019 Budsjett	2020 Budsjett	2021 Budsjett	2022 Budsjett
	Rekneskap 2017	opphevet budsjett	justert Budsjett						
Aktive investeringsprosjekt	6 817	69 085	34 599	86 166	120 765	108 950	16 800	6 800	
P13191 0* IT-investeringar 2019	0	0	0	1 800	1 800	0	0	0	
P13201 0* IT-investeringar 2020	0	0	0	0	0	1 800	0	0	
P13211 0* IT-investeringar 2021	0	0	0	0	0	0	1 800	0	
P13221 0* IT-investeringar 2022	0	0	0	0	0	0	0	1 800	
P16152 0* Telefon- og varslingssystem	483	1 250	550	1 400	1 950	1 250	1 250	1 250	
P16154 0* PC PLO	39	175	125	-75	50	0	0	0	
P16161 0* IKT i skule og barnehage	1 286	2 938	2 938	-375	2 563	1 250	1 250	0	
P18133 0* Heilelektronisk arkiv	153	398	398	0	398	0	0	0	
P18171 0* Kvalitetssystem	184	338	338	0	338	0	0	0	
P19141 0* Hardangerbadet	1 196	19 600	19 600	-19 600	0	0	0	0	
P37162 0* Dagsenter Strandebarn	0	750	0	750	750	0	0	0	
P60096 0* Komp.midlar veg - Skjering, Bakka	0	3 125	0	0	0	0	3 125	0	
0* Digitalisering og samordning av adm. fagsystem	85	920	238	455	688	0	0	0	
P60178 0* Kjøp av brannomt i Øystese	0	0	-50	400	350	0	0	0	
P60180 0* Utfylling i sjø - Øystese sentrum	24	1 250	1 070	-890	180	5 000	5 625	0	
P60184 0* Offentleg toalett Norheimsund	0	0	0	625	625	0	0	0	
P60188 0* Tilfluktsrom/arkivrom	0	580	580	-330	250	0	0	0	
P60191 0* Asfaltering 2019	0	0	0	1 875	1 875	0	0	0	
P60192 0* Fornyng teknisk utstyr 2019	0	0	0	625	625	0	0	0	
0* Infrastruktur ind.område Sandvenhagen del II	0	0	0	45 000	45 000	0	0	0	
P60201 0* Asfaltering 2020	0	0	0	0	0	1 875	0	0	
P60202 0* Fornyng teknisk utstyr 2020	0	0	0	0	0	625	0	0	
P60210 0* Asfaltering 2021	0	0	0	0	0	0	1 875	0	
P60211 0* Fornyng teknisk utstyr 2021	0	0	0	0	0	0	625	0	
P60220 0* Asfaltering 2022	0	0	0	0	0	0	0	1 875	
P60221 0* Fornyng teknisk utstyr 2022	0	0	0	0	0	0	0	625	
P61143 0* Veg Sandvenhagen/Sæland	50	2 988	338	2 312	2 650	0	0	0	
P61151 0* Kryss Tolo - Buspørekklubben	30	7 450	99	7 252	7 351	0	0	0	
P61153 0* Parkering Bjørketeigen	0	1 250	750	-250	500	0	0	0	
P61166 0* Utsifting til LED i veglys	1 523	4 125	1 000	2 125	3 125	0	0	0	
P61171 0* Rassikring Kjosåsvegen	692	375	0	375	375	0	0	0	
P61173 0* Rekkverk kommunale bruer	710	1 250	625	0	625	0	0	0	
0* Oppgradering utomhus ved Tolo omsorgsbustader	347	1 250	1 188	-1 125	63	0	0	0	
0* Oppgradering av bruer ved Steinsdalsfossen	0	1 875	875	-500	375	0	0	0	
0* Opparbeiding av parkering Norheimsund sentrum	0	1 100	500	413	913	0	0	0	
P61193 0* Utbygging av Strandebarnheimen	0	0	0	31 350	31 350	95 650	0	0	
P62164 0* Utleigebustad - Bergtun	0	288	0	532	532	0	0	0	
0* Oppgradering av brannvarslingsanlegg i komm. bygg	0	625	300	650	950	250	0	0	
P62182 0* Modulbustadertil ROP	0	1 875	0	1 875	1 875	0	0	0	
P62183 0* Ombygging av Tolomarka barnehage	0	3 125	3 125	-2 000	1 125	0	0	0	
P62191 0* Oppgradering bygg 2019	0	0	0	1 250	1 250	0	0	0	
P62201 0* Oppgradering bygg 2020	0	0	0	0	0	1 250	0	0	
P62210 0* Oppgradering bygg 2021	0	0	0	0	0	0	1 250	0	
P62220 0* Oppgradering bygg 2022	0	0	0	0	0	0	0	1 250	
P65170 0* Forprosjekt KVBR	17	5 188	0	5 188	5 188	0	0	0	
P65180 0* Brannstasjon KVBR	0	5 000	0	5 000	5 000	0	0	0	
P71184 0* Kvam vgs-samløkalisasjon tenester	0	0	20	60	80	0	0	0	



## 2.4.1 Om aktive investeringsprosjekt

### **P13191-201-211-221 IT-investeringar 2019-2022**

Det er sett av ein årleg sum på 1,8 mnok til investeringar i IT-infrastuktur som lagerkapasitet, programvare, trådløst nettverk og liknande. Finansiert med bruk av lån.

### **P16152 Telefon- og varslingssystem**

Endra prosjektnamn frå «Velferdsteknologi» og vidareført frå 2018. Lånefinansiert med 1,6 mnok, bruk av fond 0,35 mnok. Deler av prosjektrammer overført frå 2018 til 2019, i tillegg ei årleg utviding på 1 mnok.

### **P16154 PC PLO**

Investeringsprosjekt for kjøp av PC til PLO, ref. tiltak i digitaliseringsstrategi. Deler av prosjektrammer overført frå 2018 til 2019. Finansiert med bruk av lån.

### **P16161 IKT i skule og barnehage**

Investeringsprosjekt for perioden 2016-2021 med plan om innkjøp av nettbrett til barnehagar, pc'ar og tavler til skular. Kjøpt inn 170 elev og lærar PC-ar per oktober 2018. Finansiert med bruk av lån.

### **P18133 Heilelektronisk arkiv**

Arbeid med å gjera arkiva i Kvam herad elektroniske. Deler av prosjektrammer overført frå 2018 til 2019. Finansiert med bruk av lån og refusjon frå andre kommunar.

### **P18171 Kvalitetssystem**

Anskaffing av nytt kvalitetssystem. Deler av prosjektrammer overført frå 2018 til 2019. Finansiert med bruk av lån på 0,8 mnok og fondsdiskoneringar med 0,05 mnok.

### **P19141 Hardangerbadet**

Konsulentkjøp og overføring til Hardangerbadet. Prosjektet vart i 2015 utvida til oppretting av eit kommunalt føretak, i tråd med tidlegare vedtak.

Prosjektet er i utgangspunktet lånefinansiert med 20 mnok, men 2,5 mnok er finansiert med mastefond, 25600013. Då det er knytt risiko til drifta av eit kommunal føretak, er det sett av 10 mnok av mastekompensasjon (25600013) som buffer til Kvammabadet på eigen konto 25600300. Det er og sett av 17 mnok av Uttak EK frå KK, 25300002 til mellombels finansiering før utbetalinga av spelemidlar. Desse føringane kjem ikkje fram i tabellen i starten av avsnittet.

### **P37162 Dagsenter Strandebarm**

Kommunen har i nokre år motteke øyremerka tilskotsmidlar til dagsenter for demente. Midlane er samla opp på bundne driftsfond (øyremerka fond). Prosjektmidlane er tidsforskyvd til 2019.

### **P60096 Kompensasjonsmidlar veg -Skjering, Bakka.**

Arbeid med veg, finansiert av kompensasjonsmidlar på 2,5 mnok. Midlane er tidsforskyvd frå 2018 til 2021.

### **P60175 Digitalisering og samordning av adm.fagsystem**

Det er ei rekkje tiltak frå digitaliseringsstrategien som gjeld byggesak og samordning/integrering med andre system. Det er difor foreslått eit prosjekt for å arbeida med følgjande tiltak:

4.1.02 Digital dialog (SvarUt,SMS,digital skjema,Byggsøk,)

4.1.10,og 11 og 12 Fagsystem-analyse (fokus på presentasjon i fellesportal, brot i arbeidsprosessar, off.fellesløysingar, websak, integrering mellom systema)

- 4.4.02 Vurdera innkjøp av nye modular av arkivsystemet eller andre tilpassingar for å få betre integrering mot andre system.
- 4.4.09 Digitalisere arkivet (eigedom, byggesak)
- 5.3.01 og 02 Samordne og rasjonalisere programvare og maskinvare
- 5.3.03 Plan for 3D sakshandsaming
- 5.3.04 Gjere ei vurdering av om byggjesakshandsaming kan effektiviserast ved nytte av digitale verktøy og rutinar.
- 5.3.05 Lage plan for kompetanse innan teknisk eining.
- Budsjettrammene er overført frå 2017 til 2018.

#### **P60178 Kjøp av branntomt i Øystese**

Oppgjer for tomt til privat bustadhus, ved Notanes i Øystese, som brann hausten 2017. Finansiert med lån.

#### **P60180 Utfylling i sjø – Øystese sentrum**

Budsjettvedtak HST 12.12.2017:

*Utfylling i sjø i Øystese sentrum, jfr. Vedtak i NPB 30.oktober 2017. Tiltaket er i samsvar med sentrumsutviklinga for Øystese, og no er det tilgang på rimelige masser i nærområdet. Kvam heradsstyre løyver 1.000.000 som vert finansiert frå næringsfondet til reguleringsendring, grunnundersøking, konkurransegrunnlag mv. Vidare vert det oppretta eit nytt prosjekt med 8.500.000 til utfyllinga og skal leggjast inn som investering med 4 mill. i 2020 og 4,5 mill. i 2021. Prosjektet skal finansierast med inntekter frå eigedomssal. Beløpet vert mellomfinansiert gjennom lån frå Bustadfelt-fondet inntil nødvendige salsinntekter er oppnådd. Deler av prosjektrammer i 2018 er overført til 2019.*

#### **P60184 Offentleg toalett Norheimsund**

Etablering av offentlig toalett i Norheimsund sentrum. Finansiert med bruk av lån. Prosjektrammer på 0,5 mnok ligg i 2019.

#### **P60188 Tilfluktsrom/arkivrom**

Skilja tilfluktsrom og arkivrom på rådhuset for å oppfylle lovkrav til Tilfluktsrom/arkivrom. Finansiert med fondsmidlar avsett til tilfluktsrom. Må endra finansieringa for 2019 til lån ved 1.tertial då fondsmidlane er brukt opp.

#### **P60191-201-210-220 Asfaltering 2019-2022**

Det er sett av ein årleg sum på 1,9 mnok til asfaltering. Årleg investering for å oppgradera og etter kvart vedlikehalda dei kommunale vegane. Vedlikehald må finansierast av driftsmidlar. I planperioden er det førebels lånefinansiert.

#### **P60192-202-211-221 Fornyng teknisk utstyr 2019-2022**

Årleg investering for utskifting av teknisk utstyr. Finansiert med bruk av lån.

#### **P60194 Infrastruktur ind.område Sandvenhagen del II**

BIR ynskjer no å etablere seg i Sandvenhagen med ny gjenvinningsstasjon og kjøpet deira gjer at det let seg gjera å opparbeida heile området. Tabellen i starten av avsnittet er misvisande med omsyn på totalramma, då avsetjing til fond på 20 mnok er medrekna, medan inntekter for sal av tomter på 20 mnok ikkje er med. Prosjektet vert finansiert med mva.kompensasjon/refusjon og lån og ev. salsinntekter skal setjast av på ubunde kapitalfond, konto 25300001.

#### **P61143 Veg Sandvenhagen/Sæland**

Utbetring av veg Sandvenhagen/Sæland. Finansiert med 0,6 mnok i mva.kompensasjon og 2,4 mnok frå Bustadfeltfondet.

**P61151 Kryss Tolo – Buspareklubben**

Planarbeid og fysisk opparbeiding av nytt vegkryss på Tolo for Buspareklubben. Overført rammer frå 2018 til 2019. Finansiert med lån.

**P61153 Parkering Bjørketeigen**

Opparbeiding av ny parkeringsplass på Bjørketeigen i Øystese. Restsum i prosjektet er overført til 2019. Finansiert med lån.

**P61166 Utskifting til LED i veglys**

Investeringsprosjekt i for utskifting av LED i vegljøs. Restsum i 2018 overført til 2019. Finansiert med lån.

**P61171 Rassikring Kjosåsvegen**

Vegen må flyttast og forsterkast ifølge. geolog, for å hindra at vegen sig og murar gjev etter. Restsum i 2018 overført til 2019. Finansiert med lån.

**P61173 Rekkverk kommunale bruer**

I samband med kartlegging av kommunale vegar, er det avdekka at ei rekkje bruer manglar rekkverk som er godkjent for motorkøyretøy. Restsum frå 2018 er overført til 2019. Finansiert med lån.

**P61178 Oppgradering utomhus ved Tolo omsorgsbustader**

Området utanfor Tolo omsorgsbustader framstår i dag som lite stilt og ikkje tilpassa målgruppa som bur der. Særleg er vintervedlikehaldet vanskeleg, og har ført til øydeleggingar. Sommarvedlikehald er særdeles lite rasjonelt bl.a. fordi parsellane er små, oppdelt og ber preg av tilfeldig beplantning. Universell utforming manglar, og vegen er smal og dårleg drenert. Oppgradering av området er sterkt ynskt frå brukarane. Restsum av ramma er overført frå 2018 til 2019. Finansiert med lån.

**P61181 Oppgradering av bruer ved Steinsdalsfossen**

2 bruer ved Steinsdalsfossen treng oppgradering. Restsum frå 2018 overført til 2019. Finansiert med bruk av lån.

**P61182 Opparbeiding av parkering Norheimsund sentrum**

Ny sentrumstruktur ved rådhuset og Norheimsund skule krev nye parkeringsareal. Skampletten vert opparbeidd til offentlig parkering i 2018. Prosjektmidlar frå P61154 Sanering Norheimsund (Haldeplassen – Straumen), 0,35 mnok, er overført P61182 for å løysa saneringa ved den nye parkeringsplassen. Overføringa kom ikkje med, og rettinga skjer i 1. tertial 2019. Finansiert med bruk av fond og lån.

**P61193 Utbygging av Strandebarmheimen**

Det er satt av 37,9 mnok kraftfondet som mellombels finansiering før utbetalinga av Husbanktilskot. Kostnadsramma for prosjektet er 127 mnok. Finansiering er sikra ved investeringstilskot frå Husbanken, sal av eigedomar, mva. kompensasjon og låneopptak innanfor godkjende kommunale budsjettammer.

**P62164 Utleigebustad - Bergtun**

Kommunen har fått tildelt tilskot frå Husbanken til utbetring av utleigebustad. Prosjektramma er overført frå 2018 til 2019.

**P62172 Oppgradering av brannvarslingsanlegg i kommunale bygg**

Brannvarslingsanlegga i alle kommunale bygg må oppgraderast. Prosjektet er fordelt over tre år fram til 2020; 0,2 mnok i 2018, 0,9 mnok 2019, og 0,2 mnok i 2020. Finansiert med lån.

**P62182 Modulbustader til ROP**

Kommunen treng fleire bustader til ROP og det er planlagt éin ny modulbustad. Finansiert med bruk av lån. Prosjektrammer er tidsforskyvd frå 2018 til 2019.

**P62183 Ombygging av Tolomarka barnehage**

Tolomarka barnehage treng ombygging for å tena nye formål for kommunen. 1,1 mnok er overført til 2019. Finansiert med bruk av lån.

**P62191-201-210-220 Oppgradering bygg 2019-2022**

Årleg investering for å oppgradera kommunale bygg, som har eit stort investering- og vedlikehaldsetterslep. Vedlikehald må finansierast av driftsmidlar. I planperioden er det førebels lånefinansiert.

**P65170 Forprosjekt KVBR**

I tråd med tidlegare vedtak, vert det foreslått eit forprosjekt for å sjå på Kvam brann- og redningstenesta si heilskaplege organisering og lokalisering, med mål om å:

- Få ein gjennomgang på heile brann- og redningstenesta i Kvam når det gjeld tal på stasjonar, bilar og personell, i samsvar med Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen. (Dimensjoneringsforskrifta)
- Reduksjon i utgiftsnivå
- Arbeidet skal vera heimla i Kvam sin overordna ROS-analyse.

**P65180 Brannstasjon KVBR**

Prosjekt for grunnerverv, regulering og prosjektering av ny brannstasjon i KVBR. Finansiert med bruk av lån.

**P71184 Kvam vidaregåande skule- samlokaliasjon tenester**

HST vedtak 018/18:

Målsetjing med arbeidet;

- Å utvikla ein framtidretta og attraktiv vidaregåande skule for elevane.
- Få fram kva kommunale funksjonar og tenester som kan samlokalisert med den nye skulen innanfor ei realistisk økonomisk ramme.
- Få fram eit grunnlag for regulering av vidaregåande skule og vidare sentrumsutvikling.
- Få fram funksjonar og tilbod for bruk av skulen på ulike tider av døgnet.
- Få fram funksjonar og tilbod som kan ha fagleg nytte av kvarandre.
- Få fram kva trong næringslivet har for opplæring og samarbeid med ny vidaregåande skule.
- Medverka til å få på plass den nye vidaregåande skulen og utvikla Norheimsund som regionsenter.

Det vert løyvd 0,1 mnok frå kraftfondet.

Deler av prosjektrammer er tidsforskyvd frå 2018 til 2019.

***2.5 Skule- og barnehageprosjekt***

Det er ingen aktive skule- eller barnehageprosjekt i budsjettet for 2019 og i økonomiplanen.

## 2.6 Aktive VA – prosjekt

Prosjekt		Forbruk t.o.m 18	Bud. t.o.m.18	Rest per 2018	B2019	B2020	B2021	B2022	Sum budsjett- ramme	Rest på total ramme
VA-prosjekt		73 640	126 904	53 264	54 028	5 100	3 600	500	190 133	116 493
P60153	0* Ny vassleidning, Fosse	0	0	0	2 200	0	0	0	2 200	2 200
P60159	0* VA-leidning Kvammapakken (Øystese sentr. - Stronde)	9 657	9 650	-7	350	0	0	0	10 000	343
P60185	0* Oppgradering av VA-leidningskart	0	0	0	2 000	1 000	0	0	3 000	3 000
P60186	0* Ombygging og ny barriere Strandebarm vassverk	0	0	0	1 650	0	0	0	1 650	1 650
P60187	0* Utskifting av hovudvassleidning Skålheim - Mo i Øystese	0	0	0	1 200	0	0	0	1 200	1 200
P60193	0*Fornyng teknisk utstyr VAR 2019	0	0	0	500	0	0	0	500	500
P60203	0* Fornyng teknisk utstyr VAR 2020	0	0	0	0	500	0	0	500	500
P60212	0* Fornyng teknisk utstyr VAR 2021	0	0	0	0	0	500	0	500	500
P60222	0* Fornyng teknisk utstyr VAR 2022	0	0	0	0	0	0	500	500	500
P61073	0* Ny pumpestasjon P5, Tolo	0	100	100	1 718	0	0	0	1 818	1 818
P61091	0* Felles slamavskiljar Vikøy	0	0	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500
P61111	0* Oppgradering hovudrenseanlegg avløp	50 483	93 880	43 397	7 520	0	0	0	101 400	50 917
P61113	0* Oppgr. av eksisterande vassverk i Kvam	404	1 500	1 096	500	500	0	0	2 500	2 096
P61115	0* Sanering VA Skutlialia	13	13	0	1 987	0	0	0	2 000	1 987
P61118	0* Reserveforsyning vatn	0	0	0	2 000	0	0	0	2 000	2 000
P61159	0* VA-pumpestasjon ved Fartøyvernseretret	0	600	600	1 400	0	0	0	2 000	2 000
P61161	0* Kloakksanering Ålvik	38	39	0	461	0	0	0	500	462
P61164	0* VA-sanering Øystese sentrum/vest	7 803	6 787	-1 016	7 000	0	0	0	13 787	5 984
P61165	0* Opning av dam på Solhaug	95	375	280	4 625	0	0	0	5 000	4 905
P61168	0* Sigevatn Tolomarka	191	3 750	3 559	3 125	0	0	0	6 875	6 684
P61179	0* Sanering VA røyr langs Fitjadalen	841	426	-415	-3 274	0	0	0	-2 847	-3 689
P61183	0* VA-sanering Norheim del II	2 508	4 000	1 492	8 000	0	0	0	12 000	9 492
P61184	0* Ombygging av Tolo reinseanlegg til pumpestasjon	289	371	82	2 629	0	0	0	3 000	2 711
P61185	0* Oppgradering av pumpestasjonar i Steinsdalen	9	3 300	3 291	4 950	0	0	0	8 250	8 241
P61186	0* Oppgradering av kummar i heradet - avlaup	302	600	298	0	600	600	0	1 800	1 498
P61187	0* Oppgradering av kummar i heradet - vatn	994	1 500	506	0	1 500	1 500	0	4 500	3 506
P61188	0* Oppgradering av reduksjonskummar	13	13	-0	1 987	1 000	1 000	0	4 000	3 987

### 2.6.1 Om VA-investeringsprosjekt

VA-området er eit eige område. Investeringane vert finansiert med lån, der låneutgiftene vert fordelt ut på brukarane som kommunale avgifter. VA-prosjekta er planlagd i vedteken kommunedelplan for vatn- og avlaup.

#### **P60153 Ny vassleidning Fosse**

Prosjektet vart i 2. tertial 2018 flytta til 2019. Finansiert med lån.

#### **P60159 VA-leidning Kvammapakken (Øystese sentrum-Stronde)**

Kvammapakken har delt prosjektet med VA på Stronde i Øystese inn i eit eige prosjekt. Overført prosjektrammer frå 2018 til 2019. Finansiert med lån.

#### **P60185 Oppgradering av VA-leidningskart**

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansiert med bruk av lån.

#### **P60186 Ombygging og ny barriere Strandebarm vassverk**

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansiert med bruk av lån.

#### **P60187 Utskifting av hovudvassleidning Skålheim - Mo i Øystese**

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Prosjektet vart i 2. tertial flytta til 2019. Finansiert med bruk av lån.

#### **P60193-203-212-222 Fornyng teknisk utstyr VAR 2019-2022**

Årleg investeringsprosjekt for utskifting av teknisk utstyr knytt til VAR-området. Finansiert med lån.

**P61073 Ny pumpestasjon P5, Tolo**

Omlegging av eksisterende pumpestasjon som ligg vanskeleg til opp mot Hardangerbygg. Restsum frå er overført til 2019. Finansierte med lån.

**P61091 Felles slamavskiljar Vikøy**

Restsum frå 2018 er overført til 2019. Finansierte med lån.

**P61111 Oppgradering hovudrenseanlegg avløp**

Overført restsum til 2019 iht. betalingsplan mellom entreprenør og Kvam herad. Prosjektering og planlegging i 2017 og prosjektgjennomføring i 2018 og 2019. Finansierte med lån.

**P61113 Oppgr. av eksisterande vassverk i Kvam**

VAR-prosjekt for å sikra kvalitet i vassverka i Kvam. Finansierte med lån.

**P61115 Sanering VA Skutlalia**

Separering av overvatn og kloakk. Overført rammer frå 2018 til 2019. Finansierte med bruk av lån.

**P61118 Reserveforsyning vatn**

Reserveforsyning vatn for å stetta krav i drikkevassforskrift. Finansierte med bruk av lån.

**P61159 VA-pumpestasjon ved Fartøyvernsenteret**

Fartøyvernsenteret ventar på å kunne gjera tiltak på sitt anlegg, samt at ny pumpestasjon også er viktig for at andre VA-prosjekt kan gjennomførast i tilstøytande områder. Restsum overført frå 2018 til 2019. Finansierte med bruk av lån.

**P61161 Kloakksanering Ålvik**

Nytt prosjekt for kloakksanering i Ålvik. Prosjektramma er overført frå 2018 til 2019. Finansierte med bruk av lån.

**P61164 VA-sanering Øystese sentrum/vest**

Saneringsprosjekt i Øystese sentrum. Overført 4,0 mnok frå 2018 til 2019. Basert på innkomne anbod for arbeidet med sanering frå Nedre Vik til Evjo, er ramma auka med ytterlegare 3,0 mnok i 2019. Finansierte med bruk av lån.

**P61165 Opning av dam på Solhaug**

Prosjekt for å stenga av tidlegare vassforsyningsdam på Solhaug. Planlegging og konsulentarbeid i 2018 og prosjektgjennomføring i 2019. Finansierte med bruk av lån.

**P61168 Sigevatn Tolomarka**

Investeringsprosjekt for å reparere tett avlaupsleidning frå avfallsdeponiet i Tolomarka. Overført prosjektrammer frå 2018 til 2019. Finansierte med bruk av lån.

**P61179 Sanering VA røyr langs Fitjadalen**

Investeringsprosjekt iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansierte med bruk av lån. Det er feil i overføringa av restsum frå 2018 til 2019, og prosjektet er ført med feil forteikn i tabellen. Feilen vert retta opp i 1. tertial 2019.

**P61183 VA-sanering Norheim del II**

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Rest på ramma er overført til 2019. Finansierte med bruk av lån.

**P61184 Ombygging av Tolo reinseanlegg til pumpestasjon**

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Rest på ramma er overført til 2019. Finansiert med bruk av lån.

**P61185 Oppgradering av pumpestasjonar i Steinsdalen**

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansiert med bruk av lån.

**P61186 Oppgradering av kummar i heradet - avlaup**

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Prosjektmidlar manglar for 2019, noko som er feil, og ny budsjettramme vert lagt inn i 1. tertial 2019. Finansiert med bruk av lån.

**P61187 Oppgradering av kummar i heradet - vatn**

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Prosjektmidlar manglar for 2019, noko som er feil, og ny budsjettramme vert lagt inn i 1. tertial 2019. Finansiert med bruk av lån.

**P61188 Oppgradering av reduksjonskummar**

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansiert med bruk av lån.

### 3 Prosjekt som vert avslutta i 2018 og prosjekt avslutta i 2017 med føringar i 2018

#### 3.1 Budsjettrammer

Prosjekt		Forbruk t.o.m 18	Bud. t.o.m.18	Rest per 2018	B2019	B2020	B2021	B2022	Sum budsjett- ramme	Rest på total ramme
<b>Avslutta prosjekt 2018</b>		<b>122 492</b>	<b>134 327</b>	<b>11 836</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 327</b>	<b>11 836</b>
P16181	0* IT-investeringar 2018	663	1 800	1 137	0	0	0	0	1 800	1 137
P18162	0* Nytt adm.system - VISMA	2 565	2 600	35	0	0	0	0	2 600	35
P18172	0* Portalsystem	448	650	202	0	0	0	0	650	202
P19172	1* Lean - fase 2	1 419	1 506	87	0	0	0	0	1 506	87
P37163	0* Dagsenter Øystese	418	813	395	0	0	0	0	813	395
P37164	0* Dagsenter Ålvik	1 337	1 375	38	0	0	0	0	1 375	38
P37171	0* Bil hjelpemiddelsentral	482	500	18	0	0	0	0	500	18
P37181	1* Analyse PLO ressursmodell	202	625	423	0	0	0	0	625	423
P60134	0* Familie- og læringssenter	29 770	33 738	3 968	0	0	0	0	33 738	3 968
P60158	0* VA Høgdebasseng Ålvik	1 196	2 035	839	0	0	0	0	2 035	839
P60169	0* Øysteseheimen - tilbygg og ombygging	17 392	17 812	420	0	0	0	0	17 812	420
P60170	0* VA Tangerås kryss ved bhg	3 614	3 364	-250	0	0	0	0	3 364	-250
P60176	0* Investeringsiltak Steinsdalen	409	375	-34	0	0	0	0	375	-34
P60177	0* Aktivitetspark Vikøyvejo	275	550	275	0	0	0	0	550	275
P60181	0* Asfaltering 2018	1 111	1 875	764	0	0	0	0	1 875	764
P60182	0* Fornyng teknisk utstyr 2018	137	1 375	1 238	0	0	0	0	1 375	1 238
P60183	0* Fornyng teknisk utstyr VAR 2018	0	1 323	1 323	0	0	0	0	1 323	1 323
P60189	1* Kartlegging tilstand av kommunale vegar	196	313	117	0	0	0	0	313	117
P61114	1* Oppdatering vassforsyningsplan	401	500	99	0	0	0	0	500	99
P61117	1* Oppdatering avløpsplan	335	500	165	0	0	0	0	500	165
P61152	0* Bruprojekt - Netelandsbrua	3 651	4 375	724	0	0	0	0	4 375	724
P61155	0* Rassikring - murar og fjell	3 281	4 020	739	0	0	0	0	4 020	739
P61170	0* VA-leidning Kvammapakken (Evighetssvingen - Tolo)	13 814	2 000	-11 814	0	0	0	0	2 000	-11 814
P61175	0* Utskifting av PLS ved vassverk	156	500	344	0	0	0	0	500	344
P61180	0* Kjøp av ny lastebil på teknisk	991	1 063	71	0	0	0	0	1 063	71
P61189	0* Adgangskontroll vassverk	0	220	220	0	0	0	0	220	220
P62132	0* Bårehus Øystese	6 076	6 047	-29	0	0	0	0	6 047	-29
P62162	1* Kartlegging tilstand av kommunale bygg	281	313	32	0	0	0	0	313	32
P62163	0* Rassikring i Bergshagen	708	1 250	542	0	0	0	0	1 250	542
P62166	0* Forprosjekt Strandebarmsheimen	492	625	133	0	0	0	0	625	133
P62171	0* Utskifting glas og fasade rådhus	1 750	4 875	3 125	0	0	0	0	4 875	3 125
P62173	0* Sikfte av tak på Bjørketeigen barnehage	376	963	586	0	0	0	0	963	586
P62177	0* Vegutbetring/trafikksikringiltak trygge skulevegar	6 210	5 125	-1 085	0	0	0	0	5 125	-1 085
P62181	0* Oppgradering bygg 2018	96	1 438	1 341	0	0	0	0	1 438	1 341
P65161	0* Digitalt naudnett - kompatible GPS	518	513	-5	0	0	0	0	513	-5
P65181	0* Kjøp av mannskapbil KVBR	3 988	5 625	1 637	0	0	0	0	5 625	1 637
P71183	0* Totalstasjon oppmåling	248	300	52	0	0	0	0	300	52
P80180	0* Kjøp av bil til oppmåling/geodata	149	200	51	0	0	0	0	200	51
P91144	0* Barnehage - Øystese	17 338	21 250	3 912	0	0	0	0	21 250	3 912

#### 3.2 Avslutta prosjekt

##### P16181 IT-investeringar 2018

Det er sett av ein årleg sum på 1,8 mnok til investeringar i IT-infrastuktur som lagerkapasitet, programvare, trådløst nettverk og liknande.

Foreslått utvida med årleg budsjettsum 2019/økonomiplan 2019-2022. Finansiert med bruk av lån.

##### P18162 Nytt adm.system - VISMA

Utskifting av løns- og økonomisystem til Visma. Finansiert med bruk av lån. Utvida med 0,15 mnok ved 2.tertial 2018 for å dekkja tilsvarende meirforbruk på totalprosjekt.

##### P18172 Portalsystem

Anskaffing av ny nettportal, implementering skjer haust 2017 og vår 2018. Finansiert med bruk av lån.



**P19172 Lean - fase 2**

Kvam herad tok i bruk LEAN til å få fokus på kontinuerleg kvalitetsforbetring i organisasjonen. Oppstartprosjektet utdanna interne LEAN navigatørar og leigde KPMG til å læra opp navigatørar, anna intern kursing og bistand i pilotprosjekt. Prosjektet er inne i ein ny fase i 2017 og 2018, med opplæring av nye navigatørar og samarbeid med KS Konsulent. Prosjektet er finansiert med fond og støtte frå KS sitt OU-fond. Prosjektet er utvida med 0,5 mnok i 2018 for å dekkja løn til LEAN koordinatorteam i Kvam herad. Frå 2019 vert prosjektet avslutta og det vert lyst ut ei LEAN stilling.

**P37163 Dagsenter Øystese**

Kommunen har i nokre år motteke øymerka tilskotsmidlar til dagsenter for demente. Midlane er samla opp på bundne driftsfond (øymerka fond). Nokre av midlane er brukt til driftstiltak, men det er eit vilkår for tilskota at dei ikkje skal nyttast til ordinær løn. Midlane skal bl.a. brukast til troskykkje og opparbeiding av uteområde (sansehagar).

**P37171 Bil hjelpemiddelsentral**

Prosjekt som vart oppretta i 2017 for kjøp av bil til hjelpemiddelsentral. Bilen vart levert i april, prosjektet er lånefinansiert og avslutta innanfor rammene.

**P37181 Analyse PLO ressursmodell**

Analyse i pleie og omsorg/stab og forvaltning for å vurdere organisering, nivå på tenestetildeling og modell for ressursfordeling, kjøp av eksterne tenester. Finansiert med disposisjonsfond. Utvidar rammer med 0,25 mnok i samsvar med innlevert tilbod på analysearbeidet.

**P60134 Familie- og læringscenter**

Nybygg av lokale til Familie- og læringscenter ved sida av rådhusbygget. Arbeidet starta oktober 2017 og er planlagt ferdigstilt i desember 2018. Finansiert med bruk av lån.

**P60158 VA Høgdebasseng i Ålvik**

Det eksisterande høgdebassenget på Lilletveit i Ålvik har lekk tak og er gamalt. Arbeid med å byggje nytt høgdebasseng. Basert på innkomne anbudsprisar er prosjektet justert opp med 0,6 mnok i 2. tertial. Finansiert med lån.

**P60169 Øysteseheimen – tilbygg og ombygging**

Tilbygg og ombygging av Øysteseheimen for å laga 6 nye institusjonsplassar. Prosjektet vert i hovudsak gjennomført i 2017, men det er overført 2,5 mnok frå 2017 til 2018 for sluttoppgjær. Lånefinansierast med 3,8 mnok og 10,4 mnok i fondsdisponeringar.

**P60170 VA Tangerås kryss ved bhg**

Prosjekt som vart oppretta i 2017. Store deler av midlane er overført til 2018. Finansiert med lån.

**P60176 Investeringstiltak Steinsdalen**

Prosjekt for lokale tiltak som kompensasjon etter sal av Steinsdalen skule. Overført rammer frå 2017 til 2018. Finansiert med fondsdisponeringar.

**P60177 Aktivitetspark Vikøyevjo**

Vedtatt ved 2.tertial 2017. Finansierast med 0,2 mnok i gåver. Konkurransen for kjøp av leikeutstyr er gjennomført i 2017, men kjøpet vert gjort i 2018.

**P60181 Asfaltering 2018**

Det er sett av ein årleg sum på 1,9 mnok til asfaltering. Årleg investering for å oppgradera og etter kvart vedlikehalda dei kommunale vegane. Vedlikehald må finansierast av driftsmidlar. I planperioden er det førebels lånefinansiert.

**P60182 Fornyng teknisk utstyr 2018**

Årleg investering for utskifting av teknisk utstyr. Finansiert med bruk av lån.

**P60183 Fornyng teknisk utstyr VAR 2018**

Årleg investeringsprosjekt for utskifting av teknisk utstyr knytt til VAR-området. Restsum i 2017 overført til 2018 for kjøp av spylebil til VA.

**P60189 Kartlegging av kommunale vegar**

Driftsprosjekt for å kartleggje tilstand og vedlikehaldsbehov på dei kommunale vegane. Overført frå prosjekt P61167 til nytt prosjektnummer i 2018. COWI har laga hovudplan til Kvam herad.

**P61114 Oppdatering av vassforsyningsplan**

Restsum er overført frå 2017 for ferdigstilling av planen i 2018.

**P61117 Oppdatering avløpsplan**

Restsum er overført frå 2017 for ferdigstilling av planen i 2018.

**P61152 Bruprojekt – Netelandsbrua**

Renovering av Netelandsbrua starta opp november 2017. Ferdigstilling vinter/vår 2018. Overført prosjektmidlar frå 2017 til 2018. Finansiert med lån.

**P61154 Sanering Norheimsund (Haldeplassen – Straumen)**

Saneringsprosjekt for VA i Norheimsund. Prosjektmidlane er overført til P61182 Opparbeiding av parkering Norheimsund sentrum for å få gjort saneringsarbeidet ved parkeringsplassen. Prosjektet vert avslutta og lagt inn på ny.

**P61155 Rassikring - murar og fjell**

Investeringsprosjekt for rassikring ved kommunale vegar. I 2017 vart Tordalsvegen, Klyvevegen og Hovdenfeltet utbetra. Restsum overført frå 2017 til 2018. Prosjektet vart utvida med 0,75 mnok i 2. tertial 2018 for å ferdigstillt rassikringa i Netelandsvegen. Finansiert med lån.

**P61120 VA-leidning Kvammapakken (Skipadalen-Evighetssvingen)**

Føringane i 2018 er diverse slutttoppgjer på anlegget. Finansiert med lån.

**P61170 VA - leidning Kvammapakken (Evighetssvingen – Tolo)**

Dette er eit av fleire VA prosjekt i samband med Kvammapakken som no er i sluttfasen. Det kjem diverse slutttoppgjer i 2018 på om lag 1 mnok. Finansiert med refusjon frå private aktørar i prosjektet.

**P61175 Utskifting av PLS ved vassverk**

Eksisterande PLS stettar ikkje krava i drikkevassforskrift etter gjennomført ROS-analyse. Utbetring må gjerast for å auke driftstryggleik og betra styring/kontroll på anlegget. Anlegget vart sett i drift i 2007 og har ikkje vore gjenstand for nokon form for oppgradering av PLS (hardware).

Under ei mindre utbetring av anlegget kom det fram at PLS som styrer anlegget har gått ut av produksjon og at det ikkje er reservedeler tilgjengeleg reservedelar lenger. Viss ein skulle få ein feil på PLS én som inneber at ein må byta ut komponentar (for eksempel ved lynnedslag) vil ein ikkje

kunne erstatta desse. I ein slik situasjon ville ein måtte kjøre i manuell utan noko form for styring og overvaking. PLS-programmet er laga i ein software som ikkje kan nyttast i nye PLS'ar. Det trengst difor ny. Utsiftinga kom i gang seinhausten 2017. Finansiert med bruk av lån.

**P61176 Oppgradering pumpestasjon Kvednaskogen**

Føringane i 2018 er sluttoppgjer på pumpestasjonen. Finansiert med lån.

**P61180 Kjøp av ny lastebil på teknisk**

Eksisterande lastebil har mykje rust og vil vera vanskeleg å få godkjend i 2018. Ny lastebil var på plass i mars 2018. Finansiert med bruk av lån.

**P61189 Adgangskontroll vassverk**

Iht. vedteken kommunedelplan for vatn og avlaup. Finansiert med bruk av lån.

**P62132 Bårehus Øystese**

Det er prosjektert eit bygg på 140 m2. Bygget er noko større enn bårehus elles i kommunen (80-90 m2) for å gje plass til sentrallager og fasilitetar til tilsette. I tillegg er det visningsrom som skal kunne nyttast av fleire trusretningar. Det er lagt til grunn ein pris pr. m2 på kr 30.000. Tilskot til bygging av bårehus i regi av Kyrkjeleg Fellesråd, er lånefinansiert. Det er overført 5 mnok til prosjektet i 2017 og 1 mnok i 2018.

**P62162 Kartlegging tilstand av kommunale bygg**

Driftsprosjekt vert gjennomført i 2018 for å kartleggje tilstand og vedlikehaldsbehov på dei kommunale bygga.

**P62163 Rassikring i Bergshagen**

Rassikring av fjellvegg ved kommunal veg i Bergshagen. Området er vurdert av geolog som konkludera med at sikringstiltak er naudsynt. Restsum overført frå 2017 til 2018. Finansiert med lån.

**P62166 Forprosjekt Strandebarmsheimen**

Prosjekt som dannar grunnlag for vidare framdrift i prosjektet om ny Strandebarmsheim. Finansiert med bruk av lån.

**P62171 Utsifting glas og fasade rådhus**

Det står att 4 veggjar på rådhuset der vindauge og fasade må rehabiliterast. Prosjektramma overført frå 2017 til 2018. Arbeidet med nordsida av rådhuset vert gjennomført tidlegare enn fyrst planlagd, sidan arbeidet på austsida er godt i gang, 2,4 mnok er overført frå 2019 til 2018. Finansiert med lån.

**P62173 Skifte av tak på Bjørketeigen barnehage**

Skifte av tak tok til i 2017, men ein ser at fleire tak treng skifte. Ramma er auka med 0,6 mok i 2018. Finansiert med lån.

**P62177 Vegutbetring/trafikksikringstiltak trygge skulevegar**

Prosjekt som er oppretta i 2017, restsum overført til 2018. Finansiert med overføringar frå fylket. Prosjektet er utvida med 0,75 mnok i 2. tertial grunna auka omfang av muring, samt fleire tilkoplingar til eksisterande VA-infrastruktur.

**P62181 Oppgradering bygg 2018**

Årleg investering for å oppgradera kommunale bygg, som har eit stort investering- og vedlikehaldsetterslep. Vedlikehald må finansierast av driftsmidlar. I planperioden er det førebels

lånefinansiert. Prosjektet er utvida med 0,2 mnok i 2. tertial 2018 for å gjennomføre ny takteking av aulaen ved Kvam ungdomsskule.

**P65181 Kjøp av mannskapsbil KVBR**

Prosjektet har eit mindreforbruk på 0,8 mnok eks. mva. etter kjøp av ny mannskapsbil våren 2018. Noko av restsummen i prosjektet vart nytta til å byta ut redningsbilen på Oma, og kostnadsramma er 0,16 mnok.

**P71183 Totalstasjon oppmåling**

Eksisterande utstyr til oppmåling er utdatert og lite tenleg. Utskifting til ny totalstasjon for oppmåling i 2018 vert finansiert med bruk av lån. Prosjektet er auka med 140 000 kr eks. mva., då totalstasjonen vart dyrare enn fyrst estimert. Auken er overført frå prosjekt P80180. Utstyret er kjøpt og levert og prosjektet vart avslutta i 1. tertial 2018.

**P80180 Kjøp av bil til oppmåling/geodata**

Dagens bil er i dårleg forfatning og treng utskifting. Finansiert med bruk av lån. Prosjektet er redusert med 140 000 kr eks. mva., då bilen vart rimelegare enn fyrst estimert. Budsjettmidlane er overført til prosjekt P71183. Bilen er kjøpt og levert i april 2018. Prosjektet er difor avslutta i 1. tertial 2018.

**P90131 Ålvik skule**

Uteområdet ved Ålvik skule er tilrettelagd for leik, og det er gjort mindre føringar på prosjektet i 2018. Finansierast ved lån.

**P91144 Øystese barnehage**

I økonomiplanen ligg prosjektet inne i 2019, men vert framskunda til hausten 2018 grunna endra behov for uteområde ved barnehagen. Avtalen for bruk av trykkeritomta er sagt opp av dei nye eigarane av det tidlegare trykkeriet, og prosjektet med å opparbeida nabotomta vest for barnehagen må gjerast i 2018. Prosjektet er flytta frå 2019 til 2018. Finansierast med lån.

## 4 Finansiering av prosjekta

### 4.1 Vedtekne driftsprosjekt – finansiering

Prosjekt	Prosjektnamn	Finansiering	Bud. t.o.m. 18	B19	B20	B21	B22
P19171	0/1* Hardangertunnelen - frå ide til røyndom	Bruk av ubundne inv.fond	0	-500	0	0	0
P19171	0/1* Hardangertunnelen - frå ide til røyndom	Mva.inntekt drift	0	-625	0	0	0
P19171	0/1* Hardangertunnelen - frå ide til røyndom	Bruk av bundne driftsfond	0	-2 500	0	0	0
<b>P19171</b>	<b>0/1* Hardangertunnelen - frå ide til røyndom</b>		<b>0</b>	<b>-3 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61145	0/1* Trafikksikringsplan	Mva.inntekt investeringar	-50	-125	0	0	0
P61145	0/1* Trafikksikringsplan	Bruk av lån	-200	-500	0	0	0
P61145	0/1* Trafikksikringsplan	Mva.inntekt drift	-50	-125	0	0	0
P61145	0/1* Trafikksikringsplan	Bruk av disposisjonsfond	-200	-500	0	0	0
<b>P61145</b>	<b>0/1* Trafikksikringsplan</b>		<b>-500</b>	<b>-1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P70132	1* Reg.plan Tokagjelet-Ungd.heimen	Overføringar frå fylket	-137	-114	0	0	0
P70132	1* Reg.plan Tokagjelet-Ungd.heimen	Bruk av bundne driftsfond	0	-250	0	0	0
<b>P70132</b>	<b>1* Reg.plan Tokagjelet-Ungd.heimen</b>		<b>-137</b>	<b>-364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P70133	1* Reg.plan NAF-Eikedalen	Overføringar frå fylket	-209	-42	0	0	0
P70133	1* Reg.plan NAF-Eikedalen	Bruk av bundne driftsfond	-4	-247	0	0	0
<b>P70133</b>	<b>1* Reg.plan NAF-Eikedalen</b>		<b>-212</b>	<b>-288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P71091	1* Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik	Mva.inntekt drift	-228	0	0	0	0
P71091	1* Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik	Overføringar frå fylket	-255	-4 945	0	0	0
<b>P71091</b>	<b>1* Kompensasjonsmidlar tettstadutvikling Ålvik</b>		<b>-483</b>	<b>-4 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P71170	1*Reguleringsplan Fjerabygde - Rosseland	Mva.inntekt drift	-38	-75	0	0	0
P71170	1*Reguleringsplan Fjerabygde - Rosseland	Bruk av bundne driftsfond	-150	-150	0	0	0
<b>P71170</b>	<b>1*Reguleringsplan Fjerabygde - Rosseland</b>		<b>-188</b>	<b>-225</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P71181	1* Revisjon kommuneplan Kvamskogen	Mva.inntekt drift	0	-125	0	0	0
P71181	1* Revisjon kommuneplan Kvamskogen	Bruk av bundne driftsfond	0	-500	0	0	0
<b>P71181</b>	<b>1* Revisjon kommuneplan Kvamskogen</b>		<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 4.2 Nye investeringsprosjekt - finansiering

Prosjekt	Prosjektnamn	Finansiering	Bud. t.o.m.				
			18	B19	B20	B21	B22
P61190	0* Fornyng av bilpark, teknisk eining	Mva.inntekt investeringar	0	-375	0	0	0
P61190	0* Fornyng av bilpark, teknisk eining	Bruk av lån	0	-1 500	0	0	0
<b>P61190</b>	<b>0* Fornyng av bilpark, teknisk eining</b>		<b>0</b>	<b>-1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61191	0* Ny lastebil til teknisk drift	Sal av driftsmiddel	0	-300	0	0	0
P61191	0* Ny lastebil til teknisk drift	Mva.inntekt investeringar	0	-300	0	0	0
P61191	0* Ny lastebil til teknisk drift	Bruk av lån	0	-900	0	0	0
<b>P61191</b>	<b>0* Ny lastebil til teknisk drift</b>		<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61192	0* Ny traktor til teknisk drift	Sal av driftsmiddel	0	-150	0	0	0
P61192	0* Ny traktor til teknisk drift	Mva.inntekt investeringar	0	-175	0	0	0
P61192	0* Ny traktor til teknisk drift	Bruk av lån	0	-550	0	0	0
<b>P61192</b>	<b>0* Ny traktor til teknisk drift</b>		<b>0</b>	<b>-875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61194	0* Rassikringstiltak	Mva.inntekt investeringar	0	-375	-375	-375	-375
P61194	0* Rassikringstiltak	Bruk av lån	0	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
<b>P61194</b>	<b>0* Rassikringstiltak</b>		<b>0</b>	<b>-1 875</b>	<b>-1 875</b>	<b>-1 875</b>	<b>-1 875</b>
P61195	0* Trafikksikring for trygge skuleveggar, del II	Mva.inntekt investeringar	0	-950	0	0	0
P61195	0* Trafikksikring for trygge skuleveggar, del II	Overføringar frå fylket	0	-3 800	0	0	0
<b>P61195</b>	<b>0* Trafikksikring for trygge skuleveggar, del II</b>		<b>0</b>	<b>-4 750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61196	0* Trykkaukestasjon Løyning i Øystese	Bruk av lån (sjølffinansierande)	0	-1 200	0	0	0
<b>P61196</b>	<b>0* Trykkaukestasjon Løyning i Øystese</b>		<b>0</b>	<b>-1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61197	0* VA-sanering ved rådhuset/Norheimsund skule	Bruk av lån (sjølffinansierande)	0	-1 000	0	0	0
<b>P61197</b>	<b>0* VA-sanering ved rådhuset/Norheimsund skule</b>		<b>0</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61198	0* VA-sanering i Skårdalsvegen i Øystese	Bruk av lån (sjølffinansierande)	0	-500	0	0	0
<b>P61198</b>	<b>0* VA-sanering i Skårdalsvegen i Øystese</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61199	0* Oppgradering av kommunale kaiar	Mva.inntekt investeringar	0	-125	0	0	0
P61199	0* Oppgradering av kommunale kaiar	Bruk av lån	0	-500	0	0	0
<b>P61199</b>	<b>0* Oppgradering av kommunale kaiar</b>		<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P91190	0* Norheimsund skule - uteområde	Mva.inntekt investeringar	0	-100	0	0	0
P91190	0* Norheimsund skule - uteområde	Bruk av lån	0	-400	0	0	0
<b>P91190</b>	<b>0* Norheimsund skule - uteområde</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### 4.3 Vedtekne investeringsprosjekt - finansiering

Prosjekt	Prosjektnamn	Finansiering	Bud. t.o.m. 18	B19	B20	B21	B22
P13191	0* IT-investeringar 2019	Mva.inntekt investeringar	0	-360	0	0	0
P13191	0* IT-investeringar 2019	Bruk av lån	0	-1 440	0	0	0
<b>P13191</b>	<b>0* IT-investeringar 2019</b>		<b>0</b>	<b>-1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P13201	0* IT-investeringar 2020	Mva.inntekt investeringar	0	0	-360	0	0
P13201	0* IT-investeringar 2020	Bruk av lån	0	0	-1 440	0	0
<b>P13201</b>	<b>0* IT-investeringar 2020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P13211	0* IT-investeringar 2020	Mva.inntekt investeringar	0	0	0	-360	0
P13211	0* IT-investeringar 2021	Bruk av lån	0	0	0	-1 440	0
<b>P13211</b>	<b>0* IT-investeringar 2021</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 800</b>	<b>0</b>
P13221	0* IT-investeringar 2022	Mva.inntekt investeringar	0	0	0	0	-360
P13221	0* IT-investeringar 2022	Bruk av lån	0	0	0	0	-1 440
<b>P13221</b>	<b>0* IT-investeringar 2022</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 800</b>
P16152	0* Telefon- og varslingssystem	Mva.inntekt investeringar	-400	-250	-250	-250	-250
P16152	0* Telefon- og varslingssystem	Bruk av lån	-900	-1 700	-1 000	-1 000	-1 000
P16152	0* Telefon- og varslingssystem	Bruk av bundne driftsfond	-350	0	0	0	0
<b>P16152</b>	<b>0* Telefon- og varslingssystem</b>		<b>-1 650</b>	<b>-1 950</b>	<b>-1 250</b>	<b>-1 250</b>	<b>-1 250</b>
P16154	0* PC PLO	Mva.inntekt investeringar	-60	0	0	0	0
P16154	0* PC PLO	Bruk av lån	-190	-50	0	0	0
<b>P16154</b>	<b>0* PC PLO</b>		<b>-250</b>	<b>-50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P16161	0* IKT i skule og barnehage	Mva.inntekt investeringar	-1 050	-513	-250	-250	0
P16161	0* IKT i skule og barnehage	Bruk av lån	-4 200	-2 050	-1 000	-1 000	0
<b>P16161</b>	<b>0* IKT i skule og barnehage</b>		<b>-5 250</b>	<b>-2 563</b>	<b>-1 250</b>	<b>-1 250</b>	<b>0</b>
P18133	0* Heilelektronisk arkiv	Mva.inntekt investeringar	-76	-23	0	0	0
P18133	0* Heilelektronisk arkiv	Bruk av lån	-738	-375	0	0	0
<b>P18133</b>	<b>0* Heilelektronisk arkiv</b>		<b>-814</b>	<b>-398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P18171	0* Kvalitetssystem	Mva.inntekt investeringar	-18	-8	0	0	0
P18171	0* Kvalitetssystem	Bruk av lån	-490	-330	0	0	0
P18171	0* Kvalitetssystem	Bruk av bundne driftsfond	-50	0	0	0	0
<b>P18171</b>	<b>0* Kvalitetssystem</b>		<b>-558</b>	<b>-338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P19141	0* Hardangerbadet	Bruk av lån	-19 366	0	0	0	0
<b>P19141</b>	<b>0* Hardangerbadet</b>		<b>-19 366</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P37162	0* Dagsenter Strandebarm	Mva.inntekt investeringar	-50	-150	0	0	0
P37162	0* Dagsenter Strandebarm	Bruk av bundne driftsfond	-200	-600	0	0	0
<b>P37162</b>	<b>0* Dagsenter Strandebarm</b>		<b>-250</b>	<b>-750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60096	0* Komp.midlar veg - Skjering, Bakka	Mva.inntekt investeringar	0	0	0	-625	0
P60096	0* Komp.midlar veg - Skjering, Bakka	Bruk av bundne driftsfond	0	0	0	-2 500	0
<b>P60096</b>	<b>0* Komp.midlar veg - Skjering, Bakka</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3 125</b>	<b>0</b>
P60175	0* Digitalisering og samordning av adm. fagsystem	Mva.inntekt investeringar	-47	-138	0	0	0
P60175	0* Digitalisering og samordning av adm. fagsystem	Bruk av lån	-186	-550	0	0	0
<b>P60175</b>	<b>0* Digitalisering og samordning av adm. fagsystem</b>		<b>-233</b>	<b>-688</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60178	0* Kjøp av branntomt i Øystese	Bruk av lån	50	-350	0	0	0
<b>P60178</b>	<b>0* Kjøp av branntomt i Øystese</b>		<b>50</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Prosjekt	Prosjektnamn	Finansiering	Bud. t.o.m. 18	B19	B20	B21	B22
P60180	0* Utfylling i sjø - Øystese sentrum	Mva.inntekt investeringar	-250	0	-1 000	-1 125	0
P60180	0* Utfylling i sjø - Øystese sentrum	Bruk av ubundne inv.fond	0	0	-4 000	-4 500	0
P60180	0* Utfylling i sjø - Øystese sentrum	Bruk av bundne driftsfond	-820	-180	0	0	0
<b>P60180</b>	<b>0* Utfylling i sjø - Øystese sentrum</b>		<b>-1 070</b>	<b>-180</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 625</b>	<b>0</b>
P60184	0* Offentleg toalett Norheimsund	Mva.inntekt investeringar	0	-125	0	0	0
P60184	0* Offentleg toalett Norheimsund	Bruk av lån	0	-500	0	0	0
<b>P60184</b>	<b>0* Offentleg toalett Norheimsund</b>		<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60188	0* Tilfluktsrom/arkivrom	Mva.inntekt investeringar	-100	-50	0	0	0
P60188	0* Tilfluktsrom/arkivrom	Bruk av bundne inv.fond	-480	-200	0	0	0
<b>P60188</b>	<b>0* Tilfluktsrom/arkivrom</b>		<b>-580</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60191	0*Asfaltering 2019	Mva.inntekt investeringar	0	-375	0	0	0
P60191	0*Asfaltering 2019	Bruk av lån	0	-1 500	0	0	0
<b>P60191</b>	<b>0*Asfaltering 2019</b>		<b>0</b>	<b>-1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60192	0*Fornyng teknisk utstyr 2019	Mva.inntekt investeringar	0	-125	0	0	0
P60192	0*Fornyng teknisk utstyr 2019	Bruk av lån	0	-500	0	0	0
<b>P60192</b>	<b>0*Fornyng teknisk utstyr 2019</b>		<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60194	0* Infrastruktur ind.område Sandvenhagen del II	Sal av tomter	0	-20 000	0	0	0
P60194	0* Infrastruktur ind.område Sandvenhagen del II	Mva.inntekt investeringar	0	-5 000	0	0	0
P60194	0* Infrastruktur ind.område Sandvenhagen del II	Bruk av lån	0	-20 000	0	0	0
<b>P60194</b>	<b>0* Infrastruktur ind.område Sandvenhagen del II</b>		<b>0</b>	<b>-45 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60201	0* Asfaltering 2020	Mva.inntekt investeringar	0	0	-375	0	0
P60201	0* Asfaltering 2020	Bruk av lån	0	0	-1 500	0	0
<b>P60201</b>	<b>0* Asfaltering 2020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60202	0* Fornyng teknisk utstyr 2020	Mva.inntekt investeringar	0	0	-125	0	0
P60202	0* Fornyng teknisk utstyr 2020	Bruk av lån	0	0	-500	0	0
<b>P60202</b>	<b>0* Fornyng teknisk utstyr 2020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60210	0* Asfaltering 2021	Mva.inntekt investeringar	0	0	0	-375	0
P60210	0* Asfaltering 2021	Bruk av lån	0	0	0	-1 500	0
<b>P60210</b>	<b>0* Asfaltering 2021</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 875</b>	<b>0</b>
P60211	0* Fornyng teknisk utstyr 2021	Mva.inntekt investeringar	0	0	0	-125	0
P60211	0* Fornyng teknisk utstyr 2021	Bruk av lån	0	0	0	-500	0
<b>P60211</b>	<b>0* Fornyng teknisk utstyr 2021</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>
P60220	0* Asfaltering 2022	Mva.inntekt investeringar	0	0	0	0	-375
P60220	0* Asfaltering 2022	Bruk av lån	0	0	0	0	-1 500
<b>P60220</b>	<b>0* Asfaltering 2022</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 875</b>
P60221	0* Fornyng teknisk utstyr 2022	Mva.inntekt investeringar	0	0	0	0	-125
P60221	0* Fornyng teknisk utstyr 2022	Bruk av lån	0	0	0	0	-500
<b>P60221</b>	<b>0* Fornyng teknisk utstyr 2022</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-625</b>
P61143	0* Veg Sandvenhagen/Sæland	Mva.inntekt investeringar	-68	-530	0	0	0
P61143	0* Veg Sandvenhagen/Sæland	Bruk av ubundne inv.fond	-280	-2 120	0	0	0
<b>P61143</b>	<b>0* Veg Sandvenhagen/Sæland</b>		<b>-348</b>	<b>-2 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61151	0* Kryss Tolo - Buspareklubben	Mva.inntekt investeringar	-30	-1 470	0	0	0
P61151	0* Kryss Tolo - Buspareklubben	Bruk av lån	-119	-5 881	0	0	0
<b>P61151</b>	<b>0* Kryss Tolo - Buspareklubben</b>		<b>-149</b>	<b>-7 351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61153	0* Parkering Bjørketeigen	Mva.inntekt investeringar	-150	-100	0	0	0
P61153	0* Parkering Bjørketeigen	Bruk av lån	-600	-400	0	0	0
<b>P61153</b>	<b>0* Parkering Bjørketeigen</b>		<b>-750</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61166	0* Utskifting til LED i veglys	Mva.inntekt investeringar	-600	-625	0	0	0
P61166	0* Utskifting til LED i veglys	Bruk av lån	-2 400	-2 500	0	0	0
<b>P61166</b>	<b>0* Utskifting til LED i veglys</b>		<b>-3 000</b>	<b>-3 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Prosjekt	Prosjektnavn	Finansiering	Bud. t.o.m.				
			18	B19	B20	B21	B22
P61171	0* Rassikring Kjosåsvegen	Mva.inntekt investeringar	-175	-75	0	0	0
P61171	0* Rassikring Kjosåsvegen	Bruk av lån	-700	-300	0	0	0
<b>P61171</b>	<b>0* Rassikring Kjosåsvegen</b>		<b>-875</b>	<b>-375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61173	0* Rekkverk kommunale bruer	Mva.inntekt investeringar	-275	-125	0	0	0
P61173	0* Rekkverk kommunale bruer	Bruk av lån	-1 100	-500	0	0	0
<b>P61173</b>	<b>0* Rekkverk kommunale bruer</b>		<b>-1 375</b>	<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61178	0* Oppgradering utomhus ved Tolo omsorgsbustader	Mva.inntekt investeringar	-238	-13	0	0	0
P61178	0* Oppgradering utomhus ved Tolo omsorgsbustader	Bruk av lån	-950	-50	0	0	0
<b>P61178</b>	<b>0* Oppgradering utomhus ved Tolo omsorgsbustader</b>		<b>-1 188</b>	<b>-63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61181	0* Oppgradering av bruer ved Steinsdalsfossen	Mva.inntekt investeringar	-175	-75	0	0	0
P61181	0* Oppgradering av bruer ved Steinsdalsfossen	Bruk av lån	-700	-300	0	0	0
<b>P61181</b>	<b>0* Oppgradering av bruer ved Steinsdalsfossen</b>		<b>-875</b>	<b>-375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61182	0* Opparbeiding av parkering Norheimsund sentrum	Mva.inntekt investeringar	0	-183	0	0	0
P61182	0* Opparbeiding av parkering Norheimsund sentrum	Bruk av lån (sjølffinansierande)	-500	0	0	0	0
P61182	0* Opparbeiding av parkering Norheimsund sentrum	Bruk av bundne driftsfond	0	-730	0	0	0
<b>P61182</b>	<b>0* Opparbeiding av parkering Norheimsund sentrum</b>		<b>-500</b>	<b>-913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61193	0* Utbygging av Strandebarmheimen	Sal av bygg	0	0	-3 000	0	0
P61193	0* Utbygging av Strandebarmheimen	Mva.inntekt investeringar	0	-6 350	-19 050	0	0
P61193	0* Utbygging av Strandebarmheimen	Bruk av lån	0	-15 525	-45 175	0	0
P61193	0* Utbygging av Strandebarmheimen	Bruk av bundne inv.fond	0	-9 475	-28 425	0	0
<b>P61193</b>	<b>0* Utbygging av Strandebarmheimen</b>		<b>0</b>	<b>-31 350</b>	<b>-95 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P62164	0* Utleigebustad - Bergtun	Andre statlege overføringar	-100	0	0	0	0
P62164	0* Utleigebustad - Bergtun	Bruk av ubundne inv.fond	0	-532	0	0	0
<b>P62164</b>	<b>0* Utleigebustad - Bergtun</b>		<b>-100</b>	<b>-532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P62172	0* Oppgradering av brannvarslingsanlegg i kommun	Mva.inntekt investeringar	-60	-190	-50	0	0
P62172	0* Oppgradering av brannvarslingsanlegg i kommun	Bruk av lån	-240	-760	-200	0	0
<b>P62172</b>	<b>0* Oppgradering av brannvarslingsanlegg i kommunale bygg</b>		<b>-300</b>	<b>-950</b>	<b>-250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P62182	0* Modulbustader til ROP	Mva.inntekt investeringar	0	-375	0	0	0
P62182	0* Modulbustader til ROP	Bruk av lån	0	-750	0	0	0
P62182	0* Modulbustader til ROP	Bruk av lån (sjølffinansierande)	0	-750	0	0	0
<b>P62182</b>	<b>0* Modulbustader til ROP</b>		<b>0</b>	<b>-1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P62183	0* Ombygging av Tolomarka barnehage	Mva.inntekt investeringar	-625	-225	0	0	0
P62183	0* Ombygging av Tolomarka barnehage	Bruk av lån	-2 500	-900	0	0	0
<b>P62183</b>	<b>0* Ombygging av Tolomarka barnehage</b>		<b>-3 125</b>	<b>-1 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P62191	0*Oppgradering bygg 2019	Mva.inntekt investeringar	0	-250	0	0	0
P62191	0*Oppgradering bygg 2019	Bruk av lån	0	-1 000	0	0	0
<b>P62191</b>	<b>0*Oppgradering bygg 2019</b>		<b>0</b>	<b>-1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P62201	0* Oppgradering bygg 2020	Mva.inntekt investeringar	0	0	-250	0	0
P62201	0* Oppgradering bygg 2020	Bruk av lån	0	0	-1 000	0	0
<b>P62201</b>	<b>0* Oppgradering bygg 2020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P62210	0* Oppgradering bygg 2021	Mva.inntekt investeringar	0	0	0	-250	0
P62210	0* Oppgradering bygg 2021	Bruk av lån	0	0	0	-1 000	0
<b>P62210</b>	<b>0* Oppgradering bygg 2021</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 250</b>	<b>0</b>
P62220	0* Oppgradering bygg 2022	Mva.inntekt investeringar	0	0	0	0	-250
P62220	0* Oppgradering bygg 2022	Bruk av lån	0	0	0	0	-1 000
<b>P62220</b>	<b>0* Oppgradering bygg 2022</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1 250</b>
P65170	0* Forprosjekt KVBR	Mva.inntekt investeringar	-38	-1 038	0	0	0
P65170	0* Forprosjekt KVBR	Bruk av lån	-150	-4 150	0	0	0
<b>P65170</b>	<b>0* Forprosjekt KVBR</b>		<b>-188</b>	<b>-5 188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P65180	0* Brannstasjon KVBR	Mva.inntekt investeringar	0	-1 000	0	0	0
P65180	0* Brannstasjon KVBR	Bruk av lån	0	-4 000	0	0	0
<b>P65180</b>	<b>0* Brannstasjon KVBR</b>		<b>0</b>	<b>-5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P71184	0* Kvam vgs-samløkaliasjon tenester	Bruk av bundne driftsfond	-20	-80	0	0	0
<b>P71184</b>	<b>0* Kvam vgs-samløkaliasjon tenester</b>		<b>-20</b>	<b>-80</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 4.4 Aktive VA – prosjekt - finansiering

Prosjekt	Prosjektnavn	Finansiering	Bud. t.o.m. 18	B19	B20	B21	B22
P60153	0* Ny vassleidning, Fosse	Bruk av lån (sjølffinansierende)	0	-2 200	0	0	0
<b>P60153</b>	<b>0* Ny vassleidning, Fosse</b>		<b>0</b>	<b>-2 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60159	0* VA-leidning Kvammapakken (Øystese sentr. - Stron	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-9 650	-350	0	0	0
<b>P60159</b>	<b>0* VA-leidning Kvammapakken (Øystese sentr. - Stronde)</b>		<b>-9 650</b>	<b>-350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60185	0* Oppgradering av VA-leidningskart	Bruk av lån (sjølffinansierende)	0	-2 000	-1 000	0	0
<b>P60185</b>	<b>0* Oppgradering av VA-leidningskart</b>		<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60186	0* Ombygging og ny barriere Strandebarm vassverk	Bruk av lån (sjølffinansierende)	0	-1 650	0	0	0
<b>P60186</b>	<b>0* Ombygging og ny barriere Strandebarm vassverk</b>		<b>0</b>	<b>-1 650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60187	0* Utskifting av hovedvassleidning Skålheim - Mo i Ø	Bruk av lån (sjølffinansierende)	0	-1 200	0	0	0
<b>P60187</b>	<b>0* Utskifting av hovedvassleidning Skålheim - Mo i Øystese</b>		<b>0</b>	<b>-1 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60193	0*Fornyning teknisk utstyr VAR 2019	Bruk av lån (sjølffinansierende)	0	-500	0	0	0
<b>P60193</b>	<b>0*Fornyning teknisk utstyr VAR 2019</b>		<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60203	0* Fornyning teknisk utstyr VAR 2020	Bruk av lån (sjølffinansierende)	0	0	-500	0	0
<b>P60203</b>	<b>0* Fornyning teknisk utstyr VAR 2020</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60212	0* Fornyning teknisk utstyr VAR 2021	Bruk av lån (sjølffinansierende)	0	0	0	-500	0
<b>P60212</b>	<b>0* Fornyning teknisk utstyr VAR 2021</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>
P60222	0* Fornyning teknisk utstyr VAR 2022	Bruk av lån (sjølffinansierende)	0	0	0	0	-500
<b>P60222</b>	<b>0* Fornyning teknisk utstyr VAR 2022</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
P61073	0* Ny pumpestasjon P5, Tolo	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-100	-1 718	0	0	0
<b>P61073</b>	<b>0* Ny pumpestasjon P5, Tolo</b>		<b>-100</b>	<b>-1 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61091	0* Felles slamavskiljar Vikøy	Bruk av lån (sjølffinansierende)	0	-1 500	0	0	0
<b>P61091</b>	<b>0* Felles slamavskiljar Vikøy</b>		<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61111	0* Oppgradering hovudrenseanlegg avløp	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-93 880	-7 520	0	0	0
<b>P61111</b>	<b>0* Oppgradering hovudrenseanlegg avløp</b>		<b>-93 880</b>	<b>-7 520</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61113	0* Oppgr. av eksisterende vassverk i Kvam	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-1 500	-500	-500	0	0
<b>P61113</b>	<b>0* Oppgr. av eksisterende vassverk i Kvam</b>		<b>-1 500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61115	0* Sanering VA Skutlalia	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-13	-1 987	0	0	0
<b>P61115</b>	<b>0* Sanering VA Skutlalia</b>		<b>-13</b>	<b>-1 987</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61118	0* Reserveforsyning vatn	Bruk av lån (sjølffinansierende)	0	-2 000	0	0	0
<b>P61118</b>	<b>0* Reserveforsyning vatn</b>		<b>0</b>	<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61159	0* VA-pumpestasjon ved Fartøyvernssenteret	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-600	-1 400	0	0	0
<b>P61159</b>	<b>0* VA-pumpestasjon ved Fartøyvernssenteret</b>		<b>-600</b>	<b>-1 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61161	0* Kloakksanering Ålvik	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-39	-461	0	0	0
<b>P61161</b>	<b>0* Kloakksanering Ålvik</b>		<b>-39</b>	<b>-461</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61164	0* VA-sanering Øystese sentrum/vest	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-6 787	-7 000	0	0	0
<b>P61164</b>	<b>0* VA-sanering Øystese sentrum/vest</b>		<b>-6 787</b>	<b>-7 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61165	0* Opning av dam på Solhaug	Mva.inntekt investeringar	-75	-925	0	0	0
P61165	0* Opning av dam på Solhaug	Bruk av lån	-150	-1 850	0	0	0
P61165	0* Opning av dam på Solhaug	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-150	-1 850	0	0	0
<b>P61165</b>	<b>0* Opning av dam på Solhaug</b>		<b>-375</b>	<b>-4 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61168	0* Sigevatn Tolomarka	Mva.inntekt investeringar	-750	-625	0	0	0
P61168	0* Sigevatn Tolomarka	Bruk av lån	-3 000	-2 500	0	0	0
<b>P61168</b>	<b>0* Sigevatn Tolomarka</b>		<b>-3 750</b>	<b>-3 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61179	0* Sanering VA røyr langs Fitjadalen	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-426	3 274	0	0	0
<b>P61179</b>	<b>0* Sanering VA røyr langs Fitjadalen</b>		<b>-426</b>	<b>3 274</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61183	0* VA-sanering Norheim del II	Overføringar frå fylket	0	-2 500	0	0	0
P61183	0* VA-sanering Norheim del II	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-4 000	-5 500	0	0	0
<b>P61183</b>	<b>0* VA-sanering Norheim del II</b>		<b>-4 000</b>	<b>-8 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61184	0* Ombygging av Tolo reinseanlegg til pumpestasjon	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-371	-2 629	0	0	0
<b>P61184</b>	<b>0* Ombygging av Tolo reinseanlegg til pumpestasjon</b>		<b>-371</b>	<b>-2 629</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61185	0* Oppgradering av pumpestasjonar i Steinsdalen	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-3 300	-4 950	0	0	0
<b>P61185</b>	<b>0* Oppgradering av pumpestasjonar i Steinsdalen</b>		<b>-3 300</b>	<b>-4 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61186	0* Oppgradering av kummar i heradet - avlaup	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-600	0	-600	-600	0
<b>P61186</b>	<b>0* Oppgradering av kummar i heradet - avlaup</b>		<b>-600</b>	<b>0</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>0</b>
P61187	0* Oppgradering av kummar i heradet - vatn	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-1 500	0	-1 500	-1 500	0
<b>P61187</b>	<b>0* Oppgradering av kummar i heradet - vatn</b>		<b>-1 500</b>	<b>0</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>0</b>
P61188	0* Oppgradering av reduksjonskummar	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-13	-1 987	-1 000	-1 000	0
<b>P61188</b>	<b>0* Oppgradering av reduksjonskummar</b>		<b>-13</b>	<b>-1 987</b>	<b>-1 000</b>	<b>-1 000</b>	<b>0</b>

## 4.5 Avslutta prosjekt i 2018 - finansiering

Prosjekt	Prosjektnamn	Finansiering	Bud. t.o.m.				
			18	B19	B20	B21	B22
P16181	0* IT-investeringar 2018	Mva.inntekt investeringar	-360	0	0	0	0
P16181	0* IT-investeringar 2018	Bruk av lån	-1 440	0	0	0	0
<b>P16181</b>	<b>0* IT-investeringar 2018</b>		<b>-1 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P18162	0* Nytt adm.system - VISMA	Mva.inntekt investeringar	-450	0	0	0	0
P18162	0* Nytt adm.system - VISMA	Bruk av lån	-2 150	0	0	0	0
<b>P18162</b>	<b>0* Nytt adm.system - VISMA</b>		<b>-2 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P18172	0* Portalsystem	Mva.inntekt investeringar	-100	0	0	0	0
P18172	0* Portalsystem	Bruk av lån	-550	0	0	0	0
<b>P18172</b>	<b>0* Portalsystem</b>		<b>-650</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P19172	1* Lean - fase 2	Mva.inntekt drift	-106	0	0	0	0
P19172	1* Lean - fase 2	Refusjonar frå private	-352	0	0	0	0
P19172	1* Lean - fase 2	Bruk av disposisjonsfond	-1 048	0	0	0	0
<b>P19172</b>	<b>1* Lean - fase 2</b>		<b>-1 506</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P37163	0* Dagsenter Øystese	Mva.inntekt investeringar	-163	0	0	0	0
P37163	0* Dagsenter Øystese	Bruk av bundne driftsfond	-650	0	0	0	0
<b>P37163</b>	<b>0* Dagsenter Øystese</b>		<b>-813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P37164	0* Dagsenter Ålvik	Mva.inntekt investeringar	-275	0	0	0	0
P37164	0* Dagsenter Ålvik	Bruk av bundne driftsfond	-1 100	0	0	0	0
<b>P37164</b>	<b>0* Dagsenter Ålvik</b>		<b>-1 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P37171	0* Bil hjelpemiddelsentral	Bruk av lån	-500	0	0	0	0
<b>P37171</b>	<b>0* Bil hjelpemiddelsentral</b>		<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P37181	1* Analyse PLO ressursmodell	Mva.inntekt drift	-125	0	0	0	0
P37181	1* Analyse PLO ressursmodell	Bruk av disposisjonsfond	-500	0	0	0	0
<b>P37181</b>	<b>1* Analyse PLO ressursmodell</b>		<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60134	0* Familie- og læringscenter	Mva.inntekt investeringar	-6 748	0	0	0	0
P60134	0* Familie- og læringscenter	Bruk av lån	-17 014	0	0	0	0
P60134	0* Familie- og læringscenter	Bruk av ubundne inv.fond	-9 976	0	0	0	0
<b>P60134</b>	<b>0* Familie- og læringscenter</b>		<b>-33 738</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60158	0* VA Høgdebasseng Ålvik	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-2 035	0	0	0	0
<b>P60158</b>	<b>0* VA Høgdebasseng Ålvik</b>		<b>-2 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60169	0* Øysteseheimen - tilbygg og ombygging	Mva.inntekt investeringar	-3 561	0	0	0	0
P60169	0* Øysteseheimen - tilbygg og ombygging	Bruk av lån	-3 823	0	0	0	0
P60169	0* Øysteseheimen - tilbygg og ombygging	Bruk av ubundne inv.fond	-1 420	0	0	0	0
P60169	0* Øysteseheimen - tilbygg og ombygging	Bruk av bundne driftsfond	-430	0	0	0	0
P60169	0* Øysteseheimen - tilbygg og ombygging	Bruk av bundne inv.fond	-8 577	0	0	0	0
<b>P60169</b>	<b>0* Øysteseheimen - tilbygg og ombygging</b>		<b>-17 812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60170	0* VA Tangerås kryss ved bhg	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-3 364	0	0	0	0
<b>P60170</b>	<b>0* VA Tangerås kryss ved bhg</b>		<b>-3 364</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60176	0* Investeringstiltak Steinsdalen	Mva.inntekt investeringar	-75	0	0	0	0
P60176	0* Investeringstiltak Steinsdalen	Bruk av ubundne inv.fond	-300	0	0	0	0
<b>P60176</b>	<b>0* Investeringstiltak Steinsdalen</b>		<b>-375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60177	0* Aktivitetspark Vikøyevjo	Mva.inntekt investeringar	-110	0	0	0	0
P60177	0* Aktivitetspark Vikøyevjo	Gåver	-440	0	0	0	0
<b>P60177</b>	<b>0* Aktivitetspark Vikøyevjo</b>		<b>-550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60181	0* Asfaltering 2018	Mva.inntekt investeringar	-375	0	0	0	0
P60181	0* Asfaltering 2018	Bruk av lån	-1 500	0	0	0	0
<b>P60181</b>	<b>0* Asfaltering 2018</b>		<b>-1 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60182	0* Fornying teknisk utstyr 2018	Mva.inntekt investeringar	-275	0	0	0	0
P60182	0* Fornying teknisk utstyr 2018	Bruk av lån	-1 100	0	0	0	0
<b>P60182</b>	<b>0* Fornying teknisk utstyr 2018</b>		<b>-1 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60183	0* Fornying teknisk utstyr VAR 2018	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-1 323	0	0	0	0
<b>P60183</b>	<b>0* Fornying teknisk utstyr VAR 2018</b>		<b>-1 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P60189	1* Kartlegging tilstand av kommunale vegar	Mva.inntekt drift	-63	0	0	0	0
P60189	1* Kartlegging tilstand av kommunale vegar	Bruk av disposisjonsfond	-250	0	0	0	0
<b>P60189</b>	<b>1* Kartlegging tilstand av kommunale vegar</b>		<b>-313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61114	1* Oppdatering vassforsyningsplan	Bruk av bundne driftsfond	-500	0	0	0	0
<b>P61114</b>	<b>1* Oppdatering vassforsyningsplan</b>		<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Prosjekt	Prosjektnamn	Finansiering	Bud. t.o.m.				
			18	B19	B20	B21	B22
P61117	1* Oppdatering avløpsplan	Bruk av bundne driftsfond	-500	0	0	0	0
<b>P61117</b>	<b>1* Oppdatering avløpsplan</b>		<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61152	0* Bruprojekt - Netelandsbrua	Mva.inntekt investeringar	-875	0	0	0	0
P61152	0* Bruprojekt - Netelandsbrua	Bruk av lån	-3 500	0	0	0	0
<b>P61152</b>	<b>0* Bruprojekt - Netelandsbrua</b>		<b>-4 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61155	0* Rassikring - murar og fjell	Mva.inntekt investeringar	-837	0	0	0	0
P61155	0* Rassikring - murar og fjell	Bruk av lån	-3 183	0	0	0	0
<b>P61155</b>	<b>0* Rassikring - murar og fjell</b>		<b>-4 020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61170	0* VA-leidning Kvammapakken (Evighetssvingen - Tol	Refusjonar frå private	-1 000	0	0	0	0
P61170	0* VA-leidning Kvammapakken (Evighetssvingen - Tol	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-1 000	0	0	0	0
<b>P61170</b>	<b>0* VA-leidning Kvammapakken (Evighetssvingen - Tolo)</b>		<b>-2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61175	0* Utskifting av PLS ved vassverk	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-500	0	0	0	0
<b>P61175</b>	<b>0* Utskifting av PLS ved vassverk</b>		<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61180	0* Kjøp av ny lastebil på teknisk	Mva.inntekt investeringar	-213	0	0	0	0
P61180	0* Kjøp av ny lastebil på teknisk	Bruk av lån	-850	0	0	0	0
<b>P61180</b>	<b>0* Kjøp av ny lastebil på teknisk</b>		<b>-1 063</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P61189	0* Adgangskontroll vassverk	Bruk av lån (sjølffinansierende)	-220	0	0	0	0
<b>P61189</b>	<b>0* Adgangskontroll vassverk</b>		<b>-220</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P62132	0* Bårehus Øystese	Refusjonar frå private	-100	0	0	0	0
P62132	0* Bårehus Øystese	Bruk av lån	-5 947	0	0	0	0
<b>P62132</b>	<b>0* Bårehus Øystese</b>		<b>-6 047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P62162	1* Kartlegging tilstand av kommunale bygg	Mva.inntekt drift	-63	0	0	0	0
P62162	1* Kartlegging tilstand av kommunale bygg	Bruk av disposisjonsfond	-250	0	0	0	0
<b>P62162</b>	<b>1* Kartlegging tilstand av kommunale bygg</b>		<b>-313</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P62163	0* Rassikring i Bergshagen	Mva.inntekt investeringar	-250	0	0	0	0
P62163	0* Rassikring i Bergshagen	Bruk av lån	-1 000	0	0	0	0
<b>P62163</b>	<b>0* Rassikring i Bergshagen</b>		<b>-1 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P62166	0* Forprosjekt Strandebarmshimmen	Mva.inntekt investeringar	-125	0	0	0	0
P62166	0* Forprosjekt Strandebarmshimmen	Bruk av lån	-500	0	0	0	0
<b>P62166</b>	<b>0* Forprosjekt Strandebarmshimmen</b>		<b>-625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P62171	0* Utskifting glas og fasade rådhus	Mva.inntekt investeringar	-975	0	0	0	0
P62171	0* Utskifting glas og fasade rådhus	Bruk av lån	-3 900	0	0	0	0
<b>P62171</b>	<b>0* Utskifting glas og fasade rådhus</b>		<b>-4 875</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P62173	0* Sikfte av tak på Bjørketeigen barnehage	Mva.inntekt investeringar	-193	0	0	0	0
P62173	0* Sikfte av tak på Bjørketeigen barnehage	Bruk av lån	-770	0	0	0	0
<b>P62173</b>	<b>0* Sikfte av tak på Bjørketeigen barnehage</b>		<b>-963</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P62177	0* Vegutbetring/trafikksikringstiltak trygge skuleveg	Mva.inntekt investeringar	-1 025	0	0	0	0
P62177	0* Vegutbetring/trafikksikringstiltak trygge skuleveg	Overføringar frå fylket	-3 500	0	0	0	0
P62177	0* Vegutbetring/trafikksikringstiltak trygge skuleveg	Bruk av lån	-600	0	0	0	0
<b>P62177</b>	<b>0* Vegutbetring/trafikksikringstiltak trygge skuleveg</b>		<b>-5 125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P62181	0* Oppgradering bygg 2018	Mva.inntekt investeringar	-288	0	0	0	0
P62181	0* Oppgradering bygg 2018	Bruk av lån	-1 150	0	0	0	0
<b>P62181</b>	<b>0* Oppgradering bygg 2018</b>		<b>-1 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P65161	0* Digitalt naudnett - compatible GPS	Mva.inntekt investeringar	-103	0	0	0	0
P65161	0* Digitalt naudnett - compatible GPS	Bruk av lån	-410	0	0	0	0
<b>P65161</b>	<b>0* Digitalt naudnett - compatible GPS</b>		<b>-513</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P65181	0* Kjøp av mannskapsbil KVBR	Mva.inntekt investeringar	-1 125	0	0	0	0
P65181	0* Kjøp av mannskapsbil KVBR	Bruk av lån	-4 500	0	0	0	0
<b>P65181</b>	<b>0* Kjøp av mannskapsbil KVBR</b>		<b>-5 625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P71183	0* Totalstasjon oppmåling	Mva.inntekt investeringar	-60	0	0	0	0
P71183	0* Totalstasjon oppmåling	Bruk av lån	-240	0	0	0	0
<b>P71183</b>	<b>0* Totalstasjon oppmåling</b>		<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P80180	0* Kjøp av bil til oppmåling/geodata	Mva.inntekt investeringar	-40	0	0	0	0
P80180	0* Kjøp av bil til oppmåling/geodata	Bruk av lån	-160	0	0	0	0
<b>P80180</b>	<b>0* Kjøp av bil til oppmåling/geodata</b>		<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
P91144	0* Barnehage - Øystese	Mva.inntekt investeringar	-4 250	0	0	0	0
P91144	0* Barnehage - Øystese	Bruk av lån	-17 000	0	0	0	0
<b>P91144</b>	<b>0* Barnehage - Øystese</b>		<b>-21 250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>