

Tal henta frå IK- bygg**Tørvikbygd idrettshall:**

30.000,- Lekkasje ved avtrekksvifte tak garderobar.

50.000,- Slitt utstyr og inventar

150.000,- Ikkje rutiner på Legionella ingen Legionella utstyr. Risikovurdering.

230.000,-

Tørvikbygd skule og uteområde:

300.000,-	Utvendige utbetringsarbeid og vedlikehald av kledning, vannbord og renner med nedløp
700.000,-	Tak må skiftast på administrasjons bygg
5.000,-	Pga for lite bemanning er det ikkje utført internkontroll på hallutrustning. Har laget egnede internkontrollskjema for dette.
800.000,-	Ventilasjonsanlegget på 87 bygget er frå 1987 og bør absolutt skiftast. Det same med takhengte anlegg i begge ender på 87 bygget og monterer eit sentralt anlegg for heile dette bygget.
2.500.000,-	Kun panelovner på heile skulen ingen varmesentral. Bygge om til varmpumpe varmesentral og radiatorvarme i heile skulen. Ventilasjonsanlegga bør få skifta ut elektriske varmebatterier til vannborent.
500.000,-	Ikkje SD anlegg og ingen kontroll/styring på energiforbruk
50.000,-	Lekkasjevarslarar og vannstoppventilar eksisterar ikkje i bygga
1.000.000,-	Ventilasjonsanleggene i hovedbygg og gymsal er tilfredstillende men ventilasjon for 87 bygg bør skiftast ut til eit sentralt anlegg. det er 3 små anlegg i dag. Ingen aggregater her vannboren varme.
20.000,-	Ikkje kontrollert sidan 2015 for radon og elles manglande luftmålingar for innemiljø. Bør foreta nye målingar. Har utstyr til dette.
260.000,-	Manglar og vedlikehold ved solskjerming
40.000,-	Universell utforming kommunikasjonsvegar
2.500.000,-	Manglar heis i hovudbygg med 3 etasjar
20.000,-	Universell utforming – manglar skilting

<u>250.000</u>	Sikker handtering av avfallsdunkar, innlåsing i nytt skur

8.925.000,-

Tørvikbygd idrettshall:

30.000,- Lekkasje ved avtrekksvifte tak garderobar.

50.000,- Slitt utstyr og inventar

150.000,- Ikkje rutiner på Legionella ingen Legionella utstyr. Risikovurdering.

230.000,-